




MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: FONDO FEDERALES

FONDOS FEDERALES
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 15 MES 07 AÑO 2014

HOJA 1 DE 1



No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00004-00913-00008	FOPEPARIE TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (1ER ETAPA), TRAMO ENTRE C. EUSTAQUIO BUEENA Y C. ENRIQUE GONZALEZ EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	1,610,451.74	483,135.53	10%	30%	09 DE JUN	EN PROCESO	M2	1,228.00	-	5,426
	TOTAL DE FOPEPARIE		1,610,451.74	483,135.53					M2	1,228.00	-	
1235-00002-00910-00013	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (RAMO 23) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE BARRIO (2ª ETAPA) ENMALLADO DE PROTECCION, EN LA CIUDAD DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	2,318,206.68	695,462.00	10%	30%	12 DE JUN	EN PROCESO	ML	1,189.88	100.00	5,426
	TOTAL DE PAVIMENTACION		2,318,206.68	695,462.00					ML	2,417.88	100.00	
	SUMA TOTAL:		\$ 3,928,658.42	\$ 1,178,597.53								

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS