

MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: FONDO FEDERALES


FONDOS FEDERALES
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00004-00913-00008	FOPEDARIE TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO (1ER ETAPA), TRAMO ENTRE C. EUSTAQUIO BUELNA Y C. ENRIQUE GONZALEZ EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	1,610,451.74	1,997,984.76	95%	100%	09 DE JUN	EN PROCESO	M2	1,228.00	1,228.00	5,426
1235-00004-00913-00009	PAVIMENTO DE DOS CALLES EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	SAN BENITO	5,774,470.43	6,825,943.23	80%	100%	28 DE JUL	EN PROCESO	M2	6,031.00	6,031.00	5,426
	TOTAL DE FOPEDARIE		7,384,922.17	8,823,927.99					M2	7,259.00	7,259.00	
1235-00002-00910-00013	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (RAMO 23) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE BARRIO (2ª ETAPA) ENMALLADO DE PROTECCION, EN LA CIUDAD DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	2,318,206.68	2,718,834.26	85%	100%	12 DE JUN	EN PROCESO	MIL	1,189.88	1,189.88	5,426
	TOTAL DE PAVIMENTACION		2,318,206.68	2,718,834.26					MIL	8,448.88	8,448.88	
SUMA TOTAL:			\$ 9,703,128.85	\$ 11,542,762.25								

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOCORITO, SINALOA



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

