

MUNICIPIO: MUCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: OBRA PUBLICA DIRECTA (O.P.D.) 2014

O.P.D.- OBRA PUBLICA DIRECTA
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION
DIA 15 MES 04 AÑO 2014

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00005-00910-00005	CAMINOS RURALES REHABILITACION CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN PUENTE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO, EN MUCORITO, SINALOA.	MUCORITO, PERICOS, LA MISION, EL POCHOTE Y BOCADE ARROYO	349,769.99	349,769.99	100%	100%	03 DE MARZO	15 DE MARZO	KM.	0.08	0.08	1,429
1235-00005-00910-00007	TRABAJOS DE DESMONTES Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MUCORITO-SAN BENITO DEL KM 2+500 AL KM 12+500 EN EL MUNICIPIO DE MUCORITO, ESTADO DE SINALOA.	COFRADIA DE SOTO, TECOMATE Y EL GUASIMAL	302,087.20	302,087.20	100%	100%	19 DE MARZO	03 DE ABRIL	KM	10.00	10.00	1,429
TOTAL DE CAMINOS RURALES			651,857.19	651,857.19					KM	10.08	10.08	
SUMA TOTAL:			\$ 651,857.19	\$ 651,857.19								

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS