



MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: OBRA PUBLICA DIRECTA (O.P.D.) 2014


O.P.D.. OBRA PUBLICA DIRECTA
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 1 DE 2

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EFERIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00001-00910-00001	AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO No. 1 A CISTERNA DE PARQUE ALAMEDA EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	226,309.77	-	100%	0%	16 DE ABRIL	07 DE MAYO	ML	500.00	500.00	5,426
1235-00001-00910-00002	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y GARZA PARA LLENADO DE PIPAS Y TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION, EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	244,845.74	-	100%	0%	23 DE ABRIL	08 DE MAYO	ML	400.00	400.00	5,426
	TOTAL DE AGUA POTABLE		471,155.51	-					ML	900.00	900.00	
1235-00002-00910-00012	URBANIZACION TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	136,291.84	-	100%	0%	02 DE ABRIL	26 DE ABRIL	M2	126.54	126.54	5,426
1235-00002-00910-00012	TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	87,163.56	-	100%	0%	02 DE ABRIL	26 DE ABRIL	ML	10,890.00	10,890.00	5,426
1235-00002-00910-00013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS (ACCESO A PANTEON REFORMA), EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	829,315.12	-	100%	0%	03 DE NOV	31 DE DIC	M2	866.00	866.00	5,426
	TOTAL DE URBANIZACION		223,455.40	-					ML	10,890.00	10,890.00	
1235-00005-00910-00006	CAMINOS RURALES REHABILITACION CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN PUENTE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO, PERICOS, LA MISION, EL POCHOTE Y BOCADE ARROYO	349,769.99	349,769.99	100%	100%	03 DE MARZO	15 DE MARZO	KM	0.08	0.08	1,429


DR. JOSE ELENO QUIJONES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARG. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: OBRA PUBLICA DIRECTA (O.P.D.) 2014

O.P.D... OBRA PUBLICA DIRECTA
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION
 DIA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00005-00910-000007	TRABAJOS DE DESMONTES Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-SAN BENITO DEL KM 2+500 AL KM 12+500 EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.	COFRADIA DE SOTO, TECOMATE Y EL GUASIAMAL	302,087.20	302,087.20	100%	100%	19 DE MARZO	03 DE ABRIL	KM	10.00	10.00	1,429
TOTAL DE CAMINOS RURALES			651,857.19	651,857.19					KM	10.08	10.08	
SUMA TOTAL:			\$ 1,346,468.10	\$ 651,857.19								


 DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOCORITO, SINALOA




 ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS