

Tabla 3

Información General del Proyecto													Años Financieros							Años Físicos			Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Índice		Indicador	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual		
430414303039408	Demolición y Construcción de Puente sobre Cañonero, Mochitán - Ruta Aduana No. 14 100	8000948-14	Sinaloa	Mochitán	Ruta Aduana	Rural	Subsidio	SI17 Contingencias Económicas		23-Previsiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Jalisco	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$9,800,000	\$9,760,541	\$9,760,541	\$9,760,541	\$9,746,368	\$9,746,368	\$9,746,368	\$9,746,368	99.55	00	Metros	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI170001 Para el ejercicio 2014.	
430415103046274	Parqueamiento de La Calle sin Nombre En la Localidad de San Benito	-	Sinaloa	Mochitán	San Benito	Rural	Subsidio	OSR Fondo de Participación y Desarrollo Municipal		23-Previsiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,888,259	\$9,888,259	\$9,888,259	\$9,888,259	\$9,888,259	\$9,888,259	100.00	00	Metros Cuadrados	505	0.00	100.00	Financiera/ Ahora concluida en el 4to trimestre 2015 / Física: / Registro: SI170001 Para el ejercicio 2015.		
430415103053791	Parqueamiento de La Calle sin Nombre En la Localidad de San Benito, En Mochitán, Sinaloa.	800-01-00462M-211	Sinaloa	Mochitán	San Benito	Rural	Subsidio	OSR Fondo de Participación y Desarrollo Municipal		23-Previsiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Registro: La medida Preventiva a el municipio en respecto información sobre el recurso financiero y físico, y en sujeción se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR