

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D POTRERILLOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERILLOS
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	002MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$367,500
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$367,500
PROGRAMADO:	\$367,500
EJERCIDO:	\$367,500
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	0.10
AVANCE %:	10.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,450,000 DE LOS GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$1,715,000) Y EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$735,000)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D PROGRESO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALÓN)
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	001MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR.

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$446,051
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$446,051
PROGRAMADO:	\$446,051
EJERCIDO:	\$446,051
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	0.05
AVANCE %:	5.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 2,973,676 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$2,081,573) Y EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL UNO (\$446,051.40).

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACION
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALINAS DE GOR PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	003MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$192,297
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$192,297
PROGRAMADO:	\$192,297
EJERCIDO:	\$192,297
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	2,633.48
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1,700.00
AVANCE %:	64.6%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,281,985 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$897,389.50), EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$384,595.50).

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FALS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GABRIEL V. PERICOS, MOCORTO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	004MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR.

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$65,193
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$65,193
PROGRAMADO:	\$65,193
EJERCIDO:	\$65,193
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	383.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	375.00
AVANCE %:	97.9%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 9217,313 DE LOS CUALES EL GO FEDERAL APORTA EL 40% (\$36,925.20), EL ESTADO Y EL MUNICIPIO APORTAN EL 30% CADA UNO (\$27,651.39).

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO VIAL EN PERICO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	107MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORI

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$675,358
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$675,358
PROGRAMADO:	\$675,358
EJERCIDO:	\$675,358
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	660.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	660.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CA DE GORTARI, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	009MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$359,869
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$359,869
PROGRAMADO:	\$359,869
EJERCIDO:	\$359,869
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	2,575.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	258.00
AVANCE %:	10.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,399,127 DE LOS CUALES EL FEDERAL APORTA EL 70% (1,679,388.90), EL ESTADO Y EL MUNICIPIO APORTAN EL 15% CADA UNO (\$359,869.05).



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GABRIEL VILL PERICOS MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	010MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$174,328
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$174,328
PROGRAMADO:	\$174,328
EJERCIDO:	\$174,328
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	383.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	375.00
AVANCE %:	97.9%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$581,096.62 DE LOS CUALES EL FEDERAL APORTA EL 40% (\$232,438.64), EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% CADA UNO (\$174,328.99)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO VIAL EN PERICO SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	108MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$376,227
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$376,227
PROGRAMADO:	\$376,227
EJERCIDO:	\$376,227
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	130.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	130.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCION
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUQUITA VELAZQUE SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	109MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	<del>\$23,987</del>
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$23,987
PROGRAMADO:	\$23,987
EJERCIDO:	\$23,987
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	REJILLA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUQUITA TRAMO AV. ROSALES-LA LADRILLERA, CON UNA LONGITUD DE 365 M' MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	015MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA

PROYECTO:

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$1,436,632
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$1,436,632
PROGRAMADO:	\$1,436,632
EJERCIDO:	\$1,436,632
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	365.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	365.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	PASOS VEHICULARES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TECOMATE
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	021MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SEGURIDAD SOCIAL
SUBSECTOR:	OTROS
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$120,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$120,000
PROGRAMADO:	\$120,000
EJERCIDO:	\$23,987
AVANCE %:	20.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS LINEALES
PROGRAMADO ANUAL:	120.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	30.00
AVANCE %:	25.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SEÑALIZACIÓN PARA REORDENAMIENTO VIAL EN BLVD. RICARDO RIV RIVEROS, CALLE CUQUITA VELAZQUEZ Y AV. DR. JOSE LEY DOMINGU CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	019MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

PROYECTO:

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$70,700
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$70,700
PROGRAMADO:	\$70,700
EJERCIDO:	\$70,700
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SEÑALAMIENTOS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	BACHEO Y ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSE LEY DOMINGUEZ ESQ. COI INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	020MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,323
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,323
PROGRAMADO:	\$11,323
EJERCIDO:	\$11,323
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. SALINAS DE GORTARI, PERICOS SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	018MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$841,781
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$841,781
PROGRAMADO:	\$841,781
EJERCIDO:	\$841,781
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	67,151.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	67,151.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE ANOTO POR ERROR LA CANTIDAD DE \$841.35 PROGRAMADO Y MINISTRADO SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA DE \$841,781 QUE ES EL MONTO CONTRATADO.



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SOTO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA COFRADÍA DE SOTO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	110MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$127,674
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$127,674
PROGRAMADO:	\$127,674
EJERCIDO:	\$127,674
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)
PROGRAMADO ANUAL:	150.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	150.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAJS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUQUITA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	111MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

16

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$332,260
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$332,260
PROGRAMADO:	\$332,260
EJERCIDO:	\$332,260
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)
PROGRAMADO ANUAL:	150.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	150.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LINE Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. L MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA PRIMAVERA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	112MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

17

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$331,014
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$331,014
PROGRAMADO:	\$331,014
EJERCIDO:	\$331,014
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	POSTE
PROGRAMADO ANUAL:	13.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	13.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL DE ESTA ES POR LA CANTIDAD DE \$662,028 Y SEGUN CONVENIO FIRMADO MUNICIPIO Y ESTADO, CADA UNO APORTA EL 50% (\$331,014)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ROSA MORADA - LA NORIA - LA CAÑAL MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ROSA MORADA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	083MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$76,612
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$76,612
PROGRAMADO:	\$76,612
EJERCIDO:	\$76,612
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	11.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	11.10
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

### Registro de Formato Unico

#### INFORMACION DEL PERIODO:

<b>CICLO REPORTADO:</b>	2011
<b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b>	TERCER TRIMESTRE
<b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>	25-SINALOA
<b>CICLO DEL RECURSO:</b>	2011

#### DESTINO DEL GASTO:

<b>TIPO DE RECURSO:</b>	APORTACIONES FEDERALES
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO:</b>	FAIS
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:</b>	FISM
<b>TIPO DE GASTO:</b>	CAMINOS RURALES
<b>RUBRO DEL GASTO:</b>	CAMINOS RURALES
<b>DESTINO DEL GASTO:</b>	REHABILITACIÓN
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	REHABILITACION DEL CAMINO LA CAÑADA - AGUAJITO DE LEON - BA MOCORITO, SINALOA,
<b>MUNICIPIO:</b>	13-MOCORITO
<b>LOCALIDAD:</b>	LA CAÑADA
<b>AMBITO:</b>	RURAL

#### CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

<b>NUMERO DE PROYECTO:</b>	084MC11PR
<b>GRUPO SECTORIAL:</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>SECTOR:</b>	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
<b>SUBSECTOR:</b>	DESARROLLO REGIONAL
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:</b>	DEPENDENCIA MUNICIPAL
<b>INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:</b>	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

#### MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

<b>TOTAL ANUAL:</b>	\$60,934
<b>ACUMULADO AL TRIMESTRE:</b>	
<b>MINISTRADO:</b>	\$60,934
<b>PROGRAMADO:</b>	\$60,934
<b>EJERCIDO:</b>	\$60,934
<b>AVANCE %:</b>	100.0%

#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

<b>GENERADOS:</b>	\$0
<b>EJERCIDOS:</b>	\$0

#### AVANCE FISICO:

<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	KILÓMETROS
<b>PROGRAMADO ANUAL:</b>	10.30
<b>ACUMULADO AL TRIMESTRE:</b>	10.30
<b>AVANCE %:</b>	100.0%

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - EL GUADARE - CARRET 15 DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	BACAMACARI
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	085MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

20

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$45,553
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$45,553
PROGRAMADO:	\$45,553
EJERCIDO:	\$45,553
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.60
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	RHABILITACION DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - EL MALINAL- BAT/ MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL MALINAL
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	086MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

21

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$63,892
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$63,892
PROGRAMADO:	\$63,892
EJERCIDO:	\$63,892
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.80
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.80
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - LOS MEZCALES - GUAMUCHIL - LA JURISDICCION, EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS MEZCALES
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	087MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

22

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$69,217
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$69,217
PROGRAMADO:	\$69,217
EJERCIDO:	\$69,217
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	11.70
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	11.70
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BATAMOTITA - MEZQUITE GORDO - TE GUERRERO, EN MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MEZQUITE GORDO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	088MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA D ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

23

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$63,892
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$63,892
PROGRAMADO:	\$63,892
EJERCIDO:	\$63,892
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.80
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.80
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO BATAMOTITA - BUENA VISTA, EN MOCI SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	BATAMOTITA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	089MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

29

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$42,595
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$42,595
PROGRAMADO:	\$42,595
EJERCIDO:	\$42,595
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.20
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.20
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - MEZQUITE GORDO, EN SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MEZQUITE GORDO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	090MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$41,412
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$41,412
PROGRAMADO:	\$41,412
EJERCIDO:	\$41,412
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - POTRERO DE LOS GU NANCHI - LA PALMA ENVUELTA, EN MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ROSA MORADA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	091MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

26

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$27,115
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$27,115
PROGRAMADO:	\$27,115
EJERCIDO:	\$27,115
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE - LA HUERTA - SAN BENITO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	SAN BENITO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	092MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$98,008
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$98,008
PROGRAMADO:	\$98,008
EJERCIDO:	\$98,008
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.20
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.20
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL POCHOTE - MOCORITO, MOCORITO,
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL POCHOTE
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	093MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$119,064
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$119,064
PROGRAMADO:	\$119,064
EJERCIDO:	\$119,064
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.60
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ZAPOTE DE LOS CAZARES A LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 15, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	097MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$577,384
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$577,384
PROGRAMADO:	\$577,384
EJERCIDO:	\$577,384
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA DE BADIRAGUATO A CAPII MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	095MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$737,279
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$737,279
PROGRAMADO:	\$737,279
EJERCIDO:	\$737,279
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CARRETERA MEXICO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	096MC1PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$523,152
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$523,152
PROGRAMADO:	\$523,152
EJERCIDO:	\$523,152
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$5 DE LOS CUALES \$523,152.36 SON DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CALERA DE CAPIRAT MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	094MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$393,438
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$393,438
PROGRAMADO:	\$393,438
EJERCIDO:	\$393,438
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

32



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE EL VALLE MILPAS VIEJAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MILPAS VIEJAS
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

33

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$330,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$330,000
PROGRAMADO:	\$330,000
EJERCIDO:	\$330,000
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	20.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	20.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

### Registro de Formato Unico

#### INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

#### DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL GUASIMAL - LA HIGUERITA, MOCOF
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUASIMAL
AMBITO:	RURAL

#### CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	100MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

#### MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$116,424
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$116,424
PROGRAMADO:	\$116,424
EJERCIDO:	\$116,424
AVANCE %:	100.0%

#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

#### AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	13.40
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	13.40
AVANCE %:	100.0%

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

--

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - ZAPOTE DE LOS MOY, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS MOYA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	100MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$82,539
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$82,539
PROGRAMADO:	\$82,539
EJERCIDO:	\$82,539
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO PALMA DE LOS ROCHA - EL PORTEZUELO SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PORTEZUELO DE ARRIBA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	100MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

36

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$61,439
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$61,439
PROGRAMADO:	\$61,439
EJERCIDO:	\$61,439
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO SAN BENITO - EL SABINITO, MOCORIT
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SABINITO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$125,981
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$125,981
PROGRAMADO:	\$125,981
EJERCIDO:	\$125,981
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

### Registro de Formato Unico

#### INFORMACION DEL PERIODO:

<b>CICLO REPORTADO:</b>	2011
<b>PERIODO QUE SE REPORTA:</b>	TERCER TRIMESTRE
<b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b>	25-SINALOA
<b>CICLO DEL RECURSO:</b>	2011

#### DESTINO DEL GASTO:

<b>TIPO DE RECURSO:</b>	APORTACIONES FEDERALES
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO:</b>	FAIS
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:</b>	FISM
<b>TIPO DE GASTO:</b>	CAMINOS RURALES
<b>RUBRO DEL GASTO:</b>	CAMINOS RURALES
<b>DESTINO DEL GASTO:</b>	REHABILITACIÓN
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE LOS GASTELUM - LA TASA, MOCORITO, SINALOA.
<b>MUNICIPIO:</b>	13-MOCORITO
<b>LOCALIDAD:</b>	LA TASAJERA
<b>AMBITO:</b>	RURAL

#### CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

<b>NUMERO DE PROYECTO:</b>	099MC1PR(02)
<b>GRUPO SECTORIAL:</b>	DESARROLLO SOCIAL
<b>SECTOR:</b>	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
<b>SUBSECTOR:</b>	DESARROLLO REGIONAL
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:</b>	DEPENDENCIA MUNICIPAL
<b>INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:</b>	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

#### MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

<b>TOTAL ANUAL:</b>	\$57,715
<b>ACUMULADO AL TRIMESTRE:</b>	
<b>MINISTRADO:</b>	\$57,715
<b>PROGRAMADO:</b>	\$57,715
<b>EJERCIDO:</b>	\$57,715
<b>AVANCE %:</b>	100.0%

#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

<b>GENERADOS:</b>	\$0
<b>EJERCIDOS:</b>	\$0

#### AVANCE FISICO:

<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	KILÓMETROS
<b>PROGRAMADO ANUAL:</b>	9.30
<b>ACUMULADO AL TRIMESTRE:</b>	9.30
<b>AVANCE %:</b>	100.0%

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LOS LETREROS - TERRERO DE LOS PAI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TERRERO DE LOS PACHECO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$22,341
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$22,341
PROGRAMADO:	\$22,341
EJERCIDO:	\$22,341
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.60
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO PALMARITO MINERAL - ALHUEYCITO, M SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ALHUEYCITO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	103MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$40,959
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$40,959
PROGRAMADO:	\$40,959
EJERCIDO:	\$40,959
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA - LA BEBELAMA - LOS CHIN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS CHINOS
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(04)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$58,957
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$58,957
PROGRAMADO:	\$58,957
EJERCIDO:	\$58,957
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO CERRO AGUDO - EL BECAL - PALO DE A MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PALO DE ASTA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	103MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$50,417
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$50,417
PROGRAMADO:	\$50,417
EJERCIDO:	\$50,417
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.77
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.77
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA COFRADÍA DE CAPIRATO - LAS AGU MÓCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA COFRADÍA DE CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	102MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MÓCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$12,908
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$12,908
PROGRAMADO:	\$12,908
EJERCIDO:	\$12,908
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	2.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.60
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAMINO CARRETERA MEXICO 15 - EL C MOCORITO, SINALOA,
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	102MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$7,447
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$7,447
PROGRAMADO:	\$7,447
EJERCIDO:	\$7,447
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Único

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DIQUE MARIQUITA - CALDMATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	DIQUE MARIQUITA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	102MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$18,618
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$18,618
PROGRAMADO:	\$18,618
EJERCIDO:	\$18,618
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO TOBORA - EL POTRERO DE LOS SÁNCHEZ MOCORITO, SINALOA,
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TOBORA
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	101MC11PR{01}
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

76

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$75,092
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$75,092
PROGRAMADO:	\$75,092
EJERCIDO:	\$75,092
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.10
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO - EL VALLE, MOCORITO, SI
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL REPARO DE LOS GALINDO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$46,545
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$46,545
PROGRAMADO:	\$46,545
EJERCIDO:	\$46,545
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL VALLE - EL GALLO, MOCORITO, SIN
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GALLO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$93,400
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$93,400
PROGRAMADO:	\$93,400
EJERCIDO:	\$93,400
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.75
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.75
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - HIGUERA DE LOS VEGA, MOI SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL TULE
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(04)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$43,442
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$43,442
PROGRAMADO:	\$43,442
EJERCIDO:	\$43,442
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO HIGUERA DE LOS VEGA - MAZATE DE L MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MAZATE DE LOS LÓPEZ
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	103MC1PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$56,474
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$56,474
PROGRAMADO:	\$56,474
EJERCIDO:	\$56,474
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)



## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - CAHUJAHUATO, MOCORITC
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CAHUJAHUATO
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	D98MC11PR(05)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$55,854
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$55,854
PROGRAMADO:	\$55,854
EJERCIDO:	\$55,854
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAHUJINAHUATO - LA VIRGEN, MOCORI
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VIRGEN
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(06)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$36,305
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$36,305
PROGRAMADO:	\$36,305
EJERCIDO:	\$36,305
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAHUINAHUATO - MILPAS VIEJAS, MO SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MILPAS VIEJAS
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(07)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$89,987
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$89,987
PROGRAMADO:	\$89,987
EJERCIDO:	\$89,987
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)

## Registro de Formato Unico

## INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

## DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO TIERRITAS BLANCAS-LA COSTERA EN I DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	TIERRITAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

## CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	113MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

ULTIMA  
57

## MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$243,720
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$243,720
PROGRAMADO:	\$243,720
EJERCIDO:	\$243,720
AVANCE %:	100.0%

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

## AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.98
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.98
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:  
(máximo 1500 caracteres)