

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D POTRERILLOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERILLOS
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	002MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$367,500
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$367,500
PROGRAMADO:	\$367,500
EJERCIDO:	\$367,500
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	0.10
AVANCE %:	10.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,450,000 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$1,715,000) Y EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$735,000)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D PROGRESO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALÓN)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	001MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$446,051
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$446,051
PROGRAMADO:	\$446,051
EJERCIDO:	\$446,051
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	0.90
AVANCE %:	90.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 2,973,676 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$2,081,573) Y EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$855,103).

Registro de Formato Unico

FINALIZACIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D PROGRESO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALÓN)
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	001MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$446,051
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$446,051
PROGRAMADO:	\$446,051
EJERCIDO:	\$446,051
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	0.90
AVANCE %:	90.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE 2,973,676 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$2,081,573) Y EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$892,103).

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALINAS DE GORPERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	003MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$192,297
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$192,297
PROGRAMADO:	\$192,297
EJERCIDO:	\$192,297
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	2,633.48
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2,633.48
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL CONVENIADO DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$1,281,985 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 70% (\$897,389.50), EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% (\$384,595.50).

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GABRIEL V. PERICOS, MOCORTO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: PERICOS
AMBITO: URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 004MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$65,193
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$65,193
PROGRAMADO:	\$65,193
EJERCIDO:	\$65,193
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	383.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	383.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$217,313 DE LOS CUALES EL GOBIERNO FEDERAL APORTA EL 40% (\$86,925.20), EL ESTADO Y EL MUNICIPIO APORTAN EL 30% CADA UNO (\$65,193.90).

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO VIAL EN PERICO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	107MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORT

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$675,358
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$675,358
PROGRAMADO:	\$675,358
EJERCIDO:	\$675,358
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	660.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	660.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD D GUASIMAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUACIMAL
AMBITO:	RURAL

ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	200MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$198,027
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$198,027
PROGRAMADO:	\$198,027
EJERCIDO:	\$198,027
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	450.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	450.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO: AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AVIACION, EN MC SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: MOCORITO
AMBITO: URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 201MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$162,348
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$162,348
PROGRAMADO:	\$162,348
EJERCIDO:	\$162,348
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	350.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	350.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD D MINERAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PALMARITO MINERAL
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	202MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$210,183
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$210,183
PROGRAMADO:	\$210,183
EJERCIDO:	\$210,183
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	460.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	460.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE I GABRIEL VILLAVERDE EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	203MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$103,898
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$103,898
PROGRAMADO:	\$103,898
EJERCIDO:	\$103,898
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	120.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	120.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GABRIEL VILL PERICOS MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	010MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR.

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$174,328
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$174,328
PROGRAMADO:	\$174,328
EJERCIDO:	\$174,328
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	383.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	383.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$581,096.62 DE LOS CUALES EL FEDERAL APORTA EL 40%(\$232,438.64), EL ESTADO Y MUNICIPIO APORTAN EL 30% CADA UNO (\$174,328.99)

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUQUITA VELAZQUE SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	109MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$24,632
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$24,632
PROGRAMADO:	\$24,632
EJERCIDO:	\$24,632
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	REJILLA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

EN EL MONTO ANOTADO EN LA CAPTURA PASADA DEL 3ER TRIMESTRE SE ANOTO POR ERROR : CANTIDAD DE 23,987, MONTO DE OTRA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TOPES EN DIF. COMUNIDADES DE MOCORITO, EN ESTA CAPTURA SE ANOTA EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO VIAL EN PERICO SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	108MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$376,227
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$376,227
PROGRAMADO:	\$376,227
EJERCIDO:	\$376,227
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	130.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	130.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. CA DE GORTARI, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	009MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR.

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$359,869
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$359,869
PROGRAMADO:	\$359,869
EJERCIDO:	\$359,869
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	2,575.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2,330.00
AVANCE %:	90.5%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,399,127 DE LOS CUALES EL FEDERAL APORTA EL 70% (1,679,388.90), EL ESTDO Y EL MUNICIPIO APORTAN EL 15% C (\$359,869.05).SE PRESENTO UNA REPROGRAMACION DE FECHAS PARA LA EJECUCION DE ES

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CO COMANITO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO)
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	204MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$99,469
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$99,469
PROGRAMADO:	\$99,469
EJERCIDO:	\$99,469
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ALCANTARILLA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO: CALLES
DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUQUITA TRAMO AV. ROSALES-LA LADRILLERA, CON UNA LONGITUD DE 365 M MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: MOCORITO
AMBITO: URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 015MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA

PROYECTO:
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$1,436,632
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$1,436,632
PROGRAMADO:	\$1,436,632
EJERCIDO:	\$1,436,632
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	365.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	365.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	PASOS VEHICULARES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TECOMATE
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	021MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SEGURIDAD SOCIAL
SUBSECTOR:	OTROS
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$23,987
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$23,987
PROGRAMADO:	\$120,000
EJERCIDO:	\$23,987
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS LINEALES
PROGRAMADO ANUAL:	30.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	30.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO: CALLES
DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: SEÑALIZACIÓN PARA REORDENAMIENTO VIAL EN BLVD. RICARDO RIV RIVEROS, CALLE CUQUITA VELAZQUEZ Y AV. DR. JOSE LEY DOMINGU CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: MOCORITO
AMBITO: URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 019MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

PROYECTO:
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$70,700
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$70,700
PROGRAMADO:	\$70,700
EJERCIDO:	\$70,700
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SEÑALAMIENTOS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

PERIODO DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO: CALLES
DESTINO DEL GASTO: MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: BACHEO Y ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSE LEY DOMINGUEZ ESQ. CO INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: MOCORITO
AMBITO: URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 020MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,323
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,323
PROGRAMADO:	\$11,323
EJERCIDO:	\$11,323
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LINE Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. I MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA PRIMAVERA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	112MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$331,014
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$331,014
PROGRAMADO:	\$331,014
EJERCIDO:	\$331,014
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	POSTE
PROGRAMADO ANUAL:	13.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	13.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EL MONTO TOTAL DE ESTA ES POR LA CANTIDAD DE \$662,028 Y SEGUN CONVENIO FIRMADO MUNICIPIO Y ESTADO, CADA UNO APORTA EL 50% (\$331,014)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO: RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBL DE GUAMUCHIL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: BOCA DE GUAMÚCHIL
AMBITO: RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 231MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$414,925
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$414,925
PROGRAMADO:	\$414,925
EJERCIDO:	\$414,925
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)
PROGRAMADO ANUAL:	900.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	900.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO: RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO: AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DERED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL MIRAPERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: PERICOS
AMBITO: URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 232MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$385,781
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$385,781
PROGRAMADO:	\$385,781
EJERCIDO:	\$385,781
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	2.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO: RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM TANCOTE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: EL TANCOTE
AMBITO: RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 233MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$564,512
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$564,512
PROGRAMADO:	\$564,512
EJERCIDO:	\$564,512
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	POSTE
PROGRAMADO ANUAL:	92.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	92.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO ESTATAL, DONDE APORTACION FEDERAL ES DE \$1,129,024, EL ESTADO Y MUNICIPIO \$ 564,512.00. CON 1 DE INVERSION DE \$2,258,048.00

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO: RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COM TEPUCHE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: TEPUCHE
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 234MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$284,396
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$284,396
PROGRAMADO:	\$284,396
EJERCIDO:	\$284,396
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	POSTE
PROGRAMADO ANUAL:	40.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	40.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO ESTATAL, DONDE APORTACION FEDERAL ES DE \$568,792.00, EL ESTADO Y MUNICIPIO \$ 284,396.00 CON UN TOTAL DE INVERSION DE \$1,137,584.00

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	ALUMBRADO PÚBLICO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERICOS, MOCORI
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	235MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$196,109
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$196,109
PROGRAMADO:	\$196,109
EJERCIDO:	\$196,109
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	LUMINARIA
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO: RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO: AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PLUTARCC AVIACION EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: MOCORITO
AMBITO: URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 236MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$265,432
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$265,432
PROGRAMADO:	\$265,432
EJERCIDO:	\$265,432
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)
PROGRAMADO ANUAL:	180.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	180.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

COMPLETACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO C MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	237MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$260,160
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$260,160
PROGRAMADO:	\$260,160
EJERCIDO:	\$260,160
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)
PROGRAMADO ANUAL:	286.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	286.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
RUBRO DEL GASTO:	CENTROS DE SALUD
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL CAPUL SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	238MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SALUD
SUBSECTOR:	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$253,199
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$253,199
PROGRAMADO:	\$253,199
EJERCIDO:	\$253,199
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD
PROGRAMADO ANUAL:	65.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	65.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
RUBRO DEL GASTO:	CENTROS DE SALUD
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL DIQUE SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	OPUS DEI (EL DIQUE)
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	239MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SALUD
SUBSECTOR:	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$594,274
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$594,274
PROGRAMADO:	\$594,274
EJERCIDO:	\$594,274
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD
PROGRAMADO ANUAL:	95.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	95.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA : MIRON EN LA COMUNIDAD DE LA VAINILLA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	240MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$144,165
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$144,165
PROGRAMADO:	\$144,165
EJERCIDO:	\$144,165
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FÍSICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2, SANITARIOS
PROGRAMADO ANUAL:	4.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	4.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JL BATIZ EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	ZAPOTILLO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	241MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$144,165
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$144,165
PROGRAMADO:	\$144,165
EJERCIDO:	\$144,165
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2, SANITARIOS
PROGRAMADO ANUAL:	4.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	4.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

COMPLETACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DESCRIPCION DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FE FROEBEL EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ, MOCOR.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA)
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	242MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$144,165
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$144,165
PROGRAMADO:	\$144,165
EJERCIDO:	\$144,165
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2, SANITARIOS
PROGRAMADO ANUAL:	4.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	4.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ESTALA ORTIZ CORRO EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	243MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$53,618
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$53,618
PROGRAMADO:	\$53,618
EJERCIDO:	\$53,618
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2, ESCALERAS, ANDADORES
PROGRAMADO ANUAL:	97.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	97.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DESCRIPCION DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE SABAS C MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	244MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$57,704
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$57,704
PROGRAMADO:	\$57,704
EJERCIDO:	\$57,704
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2, ESCALERAS, ANDADORES
PROGRAMADO ANUAL:	63.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	63.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPE LA COMUNIDAD DE BOCA DE ARROYO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	BOCA DE ARROYO
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	245MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$43,814
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$43,814
PROGRAMADO:	\$43,814
EJERCIDO:	\$43,814
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES
PROGRAMADO ANUAL:	57.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	57.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO: PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD D LOS LOPEZ, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13 - MOCORITO
LOCALIDAD: LA JOYA DE LOS LÓPEZ
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 246MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: EDUCACIÓN
SUBSECTOR: EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$144,608
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$144,608
PROGRAMADO:	\$144,608
EJERCIDO:	\$144,608
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, AULAS
PROGRAMADO ANUAL:	48.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	48.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUQUITA V ROSA MORADA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	ROSA MORADA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	247MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$112,454
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$112,454
PROGRAMADO:	\$112,454
EJERCIDO:	\$112,454
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, AULAS
PROGRAMADO ANUAL:	300.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	300.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES BENITO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	SAN BENITO
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	248MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$133,674
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$133,674
PROGRAMADO:	\$133,674
EJERCIDO:	\$133,674
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, AULAS
PROGRAMADO ANUAL:	200.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	200.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
DESTINO DEL GASTO:	OTROS
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMA LOPEZ MATEOS EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	249MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$224,577
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$224,577
PROGRAMADO:	\$224,577
EJERCIDO:	\$224,577
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SUBESTACIÓN
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RUBRO DEL GASTO:	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DESTINO DEL GASTO:	OTROS
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA MEJORAMIENTO DE VIV COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ, MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERO DE LOS SANCHEZ (ESTACION TECHA)
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACION DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	250MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	VIVIENDA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	M. H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$87,999
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$87,999
PROGRAMADO:	\$87,999
EJERCIDO:	\$87,999
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ACCION
PROGRAMADO ANUAL:	50.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	50.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ROSA MORADA - LA NORIA - LA CAÑAL MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ROSA MORADA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	083MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$76,612
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$76,612
PROGRAMADO:	\$76,612
EJERCIDO:	\$76,612
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	11.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	11.10
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA CAÑADA - AGUAJITO DE LEON - BA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA CAÑADA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	084MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$60,934
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$60,934
PROGRAMADO:	\$60,934
EJERCIDO:	\$60,934
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.30
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.30
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - EL GUADARE - CARRETERA DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	BACAMACARI
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	D85MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$45,553
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$45,553
PROGRAMADO:	\$45,553
EJERCIDO:	\$45,553
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.60
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	RHABILITACION DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - EL MALINAL- BAT MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL MALINAL
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	086MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$63,892
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$63,892
PROGRAMADO:	\$63,892
EJERCIDO:	\$63,892
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.80
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.80
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - LOS MEZCALES - GUAMUCHIL - LA JURISDICCION, EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS MEZCALES
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	087MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$69,217
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$69,217
PROGRAMADO:	\$69,217
EJERCIDO:	\$69,217
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	11.70
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	11.70
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BATAMOTITÁ - MEZQUITE GORDO - TE GUERRERO, EN MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MEZQUITE GORDO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	088MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$63,892
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$63,892
PROGRAMADO:	\$63,892
EJERCIDO:	\$63,892
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.80
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.80
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO BATAMOTITA - BUENA VISTA, EN MOC SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: BATAMOTITA
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 089MC11PR
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$42,595
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$42,595
PROGRAMADO:	\$42,595
EJERCIDO:	\$42,595
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.20
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.20
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - MEZQUITE GORDO, EN SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MEZQUITE GORDO
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	090MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$41,412
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$41,412
PROGRAMADO:	\$41,412
EJERCIDO:	\$41,412
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

IMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - POTRERO DE LOS GU NANCHI - LA PALMA ENVUELTA, EN MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ROSA MORADA
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	091MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$27,115
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$27,115
PROGRAMADO:	\$27,115
EJERCIDO:	\$27,115
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE - LA HUERTA - SAN BENITO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	SAN BENITO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	092MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$98,008
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$98,008
PROGRAMADO:	\$98,008
EJERCIDO:	\$98,008
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.20
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.20
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL POCHOTE - MOCORITO, MOCORITO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL POCHOTE
AMBITO:	RURAL

ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	093MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$119,064
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$119,064
PROGRAMADO:	\$119,064
EJERCIDO:	\$119,064
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.60
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

PERIODO DE REPORTACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ZAPOTE DE LOS CAZAREZ A LA MEXICO 15, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	097MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$577,384
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$577,384
PROGRAMADO:	\$577,384
EJERCIDO:	\$577,384
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA DE BADIRAGUATO A CAPI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	095MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$737,279
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$737,279
PROGRAMADO:	\$737,279
EJERCIDO:	\$737,279
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CARRETERA MEXICCO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	096MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$523,152
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	-
MINISTRADO:	\$523,152
PROGRAMADO:	\$523,152
EJERCIDO:	\$523,152
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE \$5' DE LOS CUALES \$523,152.36 SON DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CALERA DE CAPIRAT MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA LOCALIZACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	094MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$393,438
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$393,438
PROGRAMADO:	\$393,438
EJERCIDO:	\$393,438
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE EL VALLE MILPAS VIEJAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MILPAS VIEJAS
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$330,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$330,000
PROGRAMADO:	\$330,000
EJERCIDO:	\$330,000
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	20.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	20.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL GUASIMAL - LA HIGUERITA, MOCOF
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUASIMAL
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	100MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$116,424
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$116,424
PROGRAMADO:	\$116,424
EJERCIDO:	\$116,424
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	13.40
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	13.40
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - ZAPOTE DE LOS MOY. SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS MOYA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	100MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$82,539
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$82,539
PROGRAMADO:	\$82,539
EJERCIDO:	\$82,539
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

MACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO PALMA DE LOS ROCHA - EL PORTEZUELO SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: PORTEZUELO DE ARRIBA
AMBITO: RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 100MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$61,439
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$61,439
PROGRAMADO:	\$61,439
EJERCIDO:	\$61,439
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO SAN BENITO - EL SABINITO, MOCORITO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SABINITO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$125,981
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$125,981
PROGRAMADO:	\$125,981
EJERCIDO:	\$125,981
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE LOS GASTELUM - LA TAS MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA TASAJERA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$57,715
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$57,715
PROGRAMADO:	\$57,715
EJERCIDO:	\$57,715
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.30
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.30
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FIISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LOS LETREROS - TERRERO DE LOS PAI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TERRERO DE LOS PACHECO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$22,341
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$22,341
PROGRAMADO:	\$22,341
EJERCIDO:	\$22,341
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.60
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

PERIODO DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO PALMARITO MINERAL - ALHUEYCITO, MEXICO
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: ALHUEYCITO
AMBITO: RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 103MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$40,959
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$40,959
PROGRAMADO:	\$40,959
EJERCIDO:	\$40,959
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA - LA BEBELAMA - LOS CHIP MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS CHINOS
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	099MC11PR(04)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$58,957
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$58,957
PROGRAMADO:	\$58,957
EJERCIDO:	\$58,957
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO CERRO AGUDO - EL BECAL - PALO DE A MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PALO DE ASTA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	103MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$50,417
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$50,417
PROGRAMADO:	\$50,417
EJERCIDO:	\$50,417
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.77
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.77
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

MACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO LA COFRADIA DE CAPIRATO - LAS AGL MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: LA COFRADÍA DE CAPIRATO
AMBITO: RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 102MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$12,908
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$12,908
PROGRAMADO:	\$12,908
EJERCIDO:	\$12,908
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	2.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.60
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAMINO CARRETERA MEXICO 15 - EL C MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	102MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$7,447
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$7,447
PROGRAMADO:	\$7,447
EJERCIDO:	\$7,447
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO TOBORA - EL POTRERO DE LOS SÁNCHEZ-SINALOA.
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: TOBORA
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 101MC11PR(01)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$75,092
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$75,092
PROGRAMADO:	\$75,092
EJERCIDO:	\$75,092
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.10
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL REPARO - EL VALLE, MOCORITO, SI
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL REPARO DE LOS GALINDO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(02)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$46,545
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$46,545
PROGRAMADO:	\$46,545
EJERCIDO:	\$46,545
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL VALLE - EL GALLO, MOCORITO, SIN
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GALLO
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$93,400
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$93,400
PROGRAMADO:	\$93,400
EJERCIDO:	\$93,400
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.75
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.75
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - HIGUERA DE LOS VEGA, MO SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL TULE
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	09BMC11PR(04)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$43,442
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$43,442
PROGRAMADO:	\$43,442
EJERCIDO:	\$43,442
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

MACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO HIGUERA DE LOS VEGA - MAZATE DE I MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MAZATE DE LOS LÓPEZ
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	103MC11PR(03)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$56,474
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$56,474
PROGRAMADO:	\$56,474
EJERCIDO:	\$56,474
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - CAHUINAHUATO, MOCORITO
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: CAHUINAHUATO
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 098MC11PR(05)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$55,854
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$55,854
PROGRAMADO:	\$55,854
EJERCIDO:	\$55,854
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAHUINAHUATO - LA VIRGEN, MOCOR.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VIRGEN
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	098MC11PR(06)
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	M H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$36,305
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$36,305
PROGRAMADO:	\$36,305
EJERCIDO:	\$36,305
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

DESCRIPCION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO: 2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO: FISM
TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO: CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO: REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO CAHUINAHUATO - MILPAS VIEJAS, MO SINALOA,
MUNICIPIO: 13-MOCORITO
LOCALIDAD: MILPAS VIEJAS
AMBITO: RURAL

DETALLE DE LA LOCALIZACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO: 098MC11PR(07)
GRUPO SECTORIAL: DESARROLLO SOCIAL
SECTOR: URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR: DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$89,987
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$89,987
PROGRAMADO:	\$89,987
EJERCIDO:	\$89,987
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO TIERRITAS BLANCAS-LA COSTERA EN DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TIERRITAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	113MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$243,720
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$243,720
PROGRAMADO:	\$243,720
EJERCIDO:	\$243,720
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	3.98
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.98
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

MACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO SAN BENITO-POTRERO DE LOS GASTE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERO DE LOS GASTÉLUM
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	254MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$640,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$640,000
PROGRAMADO:	\$640,000
EJERCIDO:	\$640,000
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA-LA NORIA DE ARRIBA, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA NORIA DE ARRIBA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	255MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$520,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$520,000
PROGRAMADO:	\$520,000
EJERCIDO:	\$520,000
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
 (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO BACAMOPA-TERRERO DE LOS PACHECO SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	TERRERO DE LOS PACHECO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	256MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$628,571
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$628,571
PROGRAMADO:	\$628,571
EJERCIDO:	\$628,571
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

TIPO DE GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO LA PIONILLA-LI LOPEZ EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA JOYA DE LOS LÓPEZ
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	257MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$445,714
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$445,714
PROGRAMADO:	\$445,714
EJERCIDO:	\$445,714
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DESCRIPCION DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO LA NORIA DE ABAJO-BATAMOTITA, MC SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	BATAMOTITA
AMBITO:	RURAL

DESCRIPCION DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	258MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$342,857
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$342,857
PROGRAMADO:	\$342,857
EJERCIDO:	\$342,857
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

DESCRIPCIÓN DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO EL VALLE-EL MEZQUITE-EL TULE-EL G/ MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GALLO
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	251MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$97,646
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$97,646
PROGRAMADO:	\$97,646
EJERCIDO:	\$97,646
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	10.75
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	10.75
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

COMPLETACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

DETALLE DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	REHABILITACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO SAN BENITO-PLAMARITO DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	BACAMOPA
AMBITO:	RURAL

DETALLE DE LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	252MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$113,542
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$113,542
PROGRAMADO:	\$113,542
EJERCIDO:	\$113,542
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.50
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2011
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2011

NO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	REVESTIMIENTO DE PENDIENTE EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI BEQUILLITOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	BEQUILLITOS
AMBITO:	RURAL

IFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	253MC11PR
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$64,405
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$64,405
PROGRAMADO:	\$64,405
EJERCIDO:	\$64,405
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	25.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	25.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

