

Folio:	189192
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:24:21
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	RANCHO VIEJO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3001
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189194
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:26:44
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE MAJADA DE ABAJO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MAJADA DE ABAJO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 910 009 3002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189197
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:28:55
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUAMITAS DE CAPIRATO, MOCORITO, SI
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LAS AGUAMITAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3003
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189198
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:31:08
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LA VAINILLA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3004
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189200
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:33:50
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMINI EN LA COMUNIDAD DE COMANITO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3005
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	100.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	100.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189203
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:35:46
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE LA MORITA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA MORITA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3006
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189205
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:37:57
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA CALERA DE CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3007
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189209
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:41:31
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ, MOCORITO, SINA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3008
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189212
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:43:27
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA COFRADÍA DE CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3009
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189214
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:45:21
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CALOMATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 310
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189217
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:48:14
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL DIQUE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	DIQUE MARIQUITA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3011
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189220
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:50:46
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, MOCORITO,SIN
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	AGUAPEPE DE LOS GALLARDO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3012
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189222
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	15:52:49
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE TEPUCHE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TEPUCHE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3013
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189228
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:04:07
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TIERRITAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3014
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,543
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,543
PROGRAMADO:	\$9,543
EJERCIDO:	\$9,543
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189230
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:07:38
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE MECATITA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MECATITA DE ARRIBA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3015
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189233
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:11:28
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3016
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189238
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:16:26
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LAS JUNTAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3017
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189239
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:18:26
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL CHINAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CHINAL
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3018
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189240
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	16:22:18
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE LOS GAXIOLA, MOCORITO, S
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL RANCHITO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3019
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189379
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:18:16
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIENTO DE SEC COMUIDAD DE BOCA DE ARROYO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	BOCA DE ARROYO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3020
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189382
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:27:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN LA COMUNIDAD DE LOMAS BLANCAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LOMAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3021
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188553
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:24:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS (SEGUNDA ETAP) ABATIMIENTO DE SEQUIA EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE, MOCC SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL MEZQUITE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0044
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189383
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:30:43
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL MEZQUITE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3022
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188616
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:47:00
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS (SEGUNDA ETAP/ ABATIMIENTO DE SEQUIA, EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE, MOCORIT
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0043
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INSTALO UN TINACO DE LA MISMA CAPACIDAD, PERO LA COM SOLICITO LA INSTALACION DE OTRO YA QUE CON UNO NO SE SATISFACIA LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD.</p>

Folio:	189384
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:34:16
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO, MOCORITO, SIN/
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3023
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189385
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:39:16
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUDO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CERRO AGUDO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3024
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188626
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:56:03
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS (SEGUNDA ETAP/ ABATIMIENTO DE SEQUIA EN LA COMUNIDAD E HIGUERA DE LOS VEC SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	HIGUERA DE LOS VEGA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0042
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189387
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:42:28
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	HIGUERA DE LOS VEGA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3025
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189388
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:46:42
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	RANCHO VIEJO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3026
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189390
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:51:02
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ, MOCORITO, SINALA
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MAZATE DE LOS SÁNCHEZ
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3027
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189391
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:54:15
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL GUASIMAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUASIMAL
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3028
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189392
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:59:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE PALO DE ASTA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PALO DE ASTA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3029
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189394
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:02:28
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MAZATE DE LOS LÓPEZ
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3030
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189395
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:06:35
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL TECOMATE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TECOMATE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3031
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189396
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:08:51
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	TEPANTITA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3032
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189397
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:12:34
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SALTO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3033
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189398
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:15:37
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE BEQUILLOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	BEQUILLOS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3034
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189399
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:18:11
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA HUERTA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3035
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189400
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:21:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS. PARA ABATIMIEI EN LA COMUNIDAD DE MILPAS DE LOS GONZALEZ, MOCORITO, SINAL
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LAS MILPAS DE LOS GONZÁLEZ
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3036
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,616
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,616
PROGRAMADO:	\$8,616
EJERCIDO:	\$8,616
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189419
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:56:16
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CC RODRIGUEZ, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3037
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$219,877
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$219,877
PROGRAMADO:	\$219,877
EJERCIDO:	\$219,877
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL(\$1,026,090) GOBIERNO ESTATAL (\$219,877.00) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL (\$219,877.00).</p>
--

Folio:	189422
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:59:07
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD I DE LOS SANCHEZ, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3038
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$450,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$450,000
PROGRAMADO:	\$450,000
EJERCIDO:	\$450,000
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL(\$2,100,000.00) GOBIERNO ESTATAL (\$450,000.00) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL (\$450,000.00) .

Folio:	189424
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:01:38
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD I MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	ZAPOTILLO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3039
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$681,049
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$681,049
PROGRAMADO:	\$681,049
EJERCIDO:	\$681,049
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	SISTEMA
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

<p>OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL(\$3,178.23) GOBIERNO ESTATAL (\$681,050.00) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL (\$681,049.00) .</p>
--

Folio:	189430
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:04:16
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	SISTEMA DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3040
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$394,190
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$394,190
PROGRAMADO:	\$394,190
EJERCIDO:	\$394,190
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	563.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	563.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188881
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	0:53:49
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Folio:	188245
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	17:11:03
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS EN LA COMUNIDAD DE LOS MOYA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS MOYA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0028
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188394
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:42:00
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS EN LA COLONIA (SALINAS DE GORTARI EN PERICO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0029
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188407
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:47:19
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	RANCHO VIEJO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0030
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188420
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:52:52
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE EL MAGISTRAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL MAGISTRAL
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0031
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TANQUE
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188430
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	18:57:13
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE CAHUINAHUATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CAHUINAHUATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0032
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188438
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:02:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA, MOCORITO, SINALC
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PALMARITO DE LA SIERRA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0033
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188447
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:07:19
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PALMARITO MINERAL
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0034
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188457
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:12:08
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE REPARO DE LOS GALINDO, MOCORITO, SINALC
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL REPARO DE LOS GALINDO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0035
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188473
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:22:30
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE EL POCHOTE, MOCORITO, SINALAO.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL POCHOTE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0036
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188486
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:27:07
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO Y ANEXOS, MOCORITO, SINALO
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL LIMONCITO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0037
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188496
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:32:01
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE LOS CAZARES, MOCORITO, SINALC
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0038
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188505
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:36:01
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0039
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188516
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:40:07
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE LOS ROCHA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PALMA DE LOS ROCHA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0040
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188522
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:44:37
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE LOS ROCHA, MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PUERTA DE LOS ROCHA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0041
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188534
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	19:56:57
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0045
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188538
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	20:02:56
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LTS PARA ABATIMIEN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0046
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$11,084
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$11,084
PROGRAMADO:	\$11,084
EJERCIDO:	\$11,084
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188634
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:01:40
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SALTO (DE CAPIRATO)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0047
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188639
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:11:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPANILLA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA CAMPANILLA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0048
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188642
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:16:24
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE LOS MEZCALES, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS MEZCALES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0049
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188653
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:27:08
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE EL GUADARER, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUADARE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0050
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188794
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	23:37:12
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE BACAMACARI, MOCORITO, SINALAO.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	BACAMACARI
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0051
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188802
Fecha de Operación:	20/octubre/2012
Hora de Expedición:	23:45:50
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL GUAMÚCHIL
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0052
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188853
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	0:22:55
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE CHICORATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CHICORATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0053
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188863
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	0:32:03
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SASALPA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	SASALPA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0054
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188867
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	0:38:11
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENT EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0055
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188870
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	0:42:55
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	EQUIPAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TOBORA, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	TOBORA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0056
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,386
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,386
PROGRAMADO:	\$14,386
EJERCIDO:	\$14,386
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TINACO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189433
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:07:45
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SAN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MELCHOR OCAMPO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3051
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$515,183
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$515,183
PROGRAMADO:	\$515,183
EJERCIDO:	\$515,183
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	RED
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL(\$3,606,280.00) GOBIERNO ESTATAL (\$1,030,366.00) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL (\$515,183.00).</p>

Folio:	189439
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:12:24
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA BRECHA EN I SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3052
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$731,779
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$731,779
PROGRAMADO:	\$731,779
EJERCIDO:	\$360,438
AVANCE %:	49.3%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	350.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	350.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189441
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:15:26
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENRIQUE MO EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3053
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$731,779
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$731,779
PROGRAMADO:	\$731,779
EJERCIDO:	\$731,779
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	515.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	515.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189445
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:18:39
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL.JAV PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3054
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$666,942
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$666,942
PROGRAMADO:	\$666,942
EJERCIDO:	\$666,942
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	647.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	647.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188891
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:11:37
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0058
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$63,202
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$63,202
PROGRAMADO:	\$63,202
EJERCIDO:	\$21,703
AVANCE %:	34.3%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	47.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	15.00
AVANCE %:	31.9%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE MARTINEZ EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC0120059
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$237,649
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$237,649
PROGRAMADO:	\$237,649
EJERCIDO:	\$81,156
AVANCE %:	34.1%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	185.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	20.00
AVANCE %:	10.8%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188894
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:19:13
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Folio:	188896
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:25:10
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO C MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0060
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$565,052
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$565,052
PROGRAMADO:	\$565,052
EJERCIDO:	\$198,368
AVANCE %:	35.1%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	292.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	70.00
AVANCE %:	24.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188897
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:32:17
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATE ANDADORES JOSE RAMON VELAZQUEZ (1 Y 2) Y ANDADOR ENRIQUE I GUTIERREZ, EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0061
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCOR:

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$492,096
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$492,096
PROGRAMADO:	\$492,096
EJERCIDO:	\$171,837
AVANCE %:	34.9%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METRO LINEAL
PROGRAMADO ANUAL:	378.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	70.00
AVANCE %:	18.5%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188908
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:10:25
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENRIQUE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MELCHOR OCAMPO EN MOCORITO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3151
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$932,072
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$932,072
PROGRAMADO:	\$932,072
EJERCIDO:	\$932,072
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	320.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	320.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$2,631,000.00) Y GOBIERNO MUNICIPAL (\$932,072.63.00) .
--

Folio:	188910
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:12:57
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO Z AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MELCHOR OCAMPO EN MOCORITO, SINAL
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3152
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$1,100,836
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$1,100,836
PROGRAMADO:	\$1,100,836
EJERCIDO:	\$1,100,836
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	320.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	320.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$3,107,400.00) Y GOBIERNO MUNICIPAL (\$1,100,836.40) .

Folio:	188911
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:15:27
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DONATO GU AV. ANTONIO ROSALES Y AV. ALAMEDA EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3153
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$175,533
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$175,533
PROGRAMADO:	\$175,533
EJERCIDO:	\$175,533
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	75.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	75.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$620,150 GOBIERNO MUNICIPAL (\$175,533.20) .

Folio:	188913
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:17:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALVARO OBI AV. ANTONIO ROSALES Y AV. ALAMEDA EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3154
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$353,680
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$353,680
PROGRAMADO:	\$353,680
EJERCIDO:	\$353,680
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	140.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	140.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$1,249,500.00) Y GOBIERNO MUNICIPAL (\$353,680.31) .

Folio:	188914
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:20:01
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUA ANTONIO ROSALES Y AV. ALAMEDA EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3155
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$288,171
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$288,171
PROGRAMADO:	\$288,171
EJERCIDO:	\$288,171
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	120.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	120.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$1,018,000.00) Y GOBIERNO MUNICIPAL (\$288,171.15).
--

Folio:	188916
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:22:55
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDI AV. ANTONIO ROSALES Y AV. ALAMEDA EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3156
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$329,605
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$329,605
PROGRAMADO:	\$329,605
EJERCIDO:	\$329,605
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	130.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	130.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$1,164,410.00) Y GOBIERNO MUNICIPAL (\$329,605.84) .

Folio:	188917
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:28:18
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD AVIAC PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3157
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTA SINALOA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$2,887,719
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$2,887,719
PROGRAMADO:	\$2,887,719
EJERCIDO:	\$2,847,719
AVANCE %:	98.6%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	957.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	957.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

OBRA EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL (\$13,600,000.00) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL (\$2,887,719.24) .

Folio:	188900
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:39:14
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	URBANIZACIÓN MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO:	CALLES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO : FELIPE ANGELES Y JUAN DE DIOS BATIZ, EN MELCHOR OCAMPO,MOCO SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MELCHOR OCAMPO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0062
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$1,164,641
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$1,164,641
PROGRAMADO:	\$1,164,641
EJERCIDO:	\$1,164,641
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS
PROGRAMADO ANUAL:	100.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	100.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
RUBRO DEL GASTO:	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA VAINII MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0063
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SALUD
SUBSECTOR:	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$635,310
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$635,310
PROGRAMADO:	\$635,310
EJERCIDO:	\$635,310
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188902
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:53:34
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GF ZARAGOZA, UBICADA EN ESTACION RETES, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	ESTACIÓN RETES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0064
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$327,390
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$327,390
PROGRAMADO:	\$327,390
EJERCIDO:	\$327,390
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	183.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	183.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188903
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	1:59:06
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	SECUNDARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 199 RANCHO VIEJO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	RANCHO VIEJO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0065
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$454,472
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$454,472
PROGRAMADO:	\$454,472
EJERCIDO:	\$454,472
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	284.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	284.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188904
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:05:31
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE 168.08 M2 DE PISO FIRME REFORZADO CON MALI ESCUELA PRIMARIA DE ESTACION RETES, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	ESTACIÓN RETES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	MC012PR0066
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$186,855
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$186,855
PROGRAMADO:	\$186,855
EJERCIDO:	\$186,855
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	168.08
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	168.08
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	188919
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:33:25
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	MELCHOR OCAMPO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3351
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	VIVIENDA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$61,248
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$61,248
PROGRAMADO:	\$61,248
EJERCIDO:	\$61,248
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN
PROGRAMADO ANUAL:	22.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	22.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>AL INICIO SE TENIAN CONTEMPLADAS 23 ACCIONES PERO UNA FAMILIA SE MUDO O OTRO LI TRABAJO POR LO QUE SE DIO DE BAJA, QUEDANDO 22 ACCIONES.</p>

Folio:	189447
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:25:57
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO MOCORITO-EL VALLE DE LEYVA SOLAN SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3401
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$768,711
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$768,711
PROGRAMADO:	\$768,711
EJERCIDO:	\$768,711
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	7.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	7.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189449
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:29:46
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ZAPOTE DE LOS MOYA-LA HIGUERITA, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA HIGUERITA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3402
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$501,584
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$501,584
PROGRAMADO:	\$501,584
EJERCIDO:	\$501,584
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	6.30
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	6.30
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189450
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:32:36
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. CARRETERA MEXICO 15-ZAPOTE I CAZARES, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3403
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$556,424
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$556,424
PROGRAMADO:	\$556,424
EJERCIDO:	\$556,424
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189452
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:35:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO COMANITO-PIEDRAS BLANCAS, MOCORITO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3404
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$37,120
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$37,120
PROGRAMADO:	\$37,120
EJERCIDO:	\$37,120
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189456
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	21:40:57
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO COMANITO-EL PLATANAR EN MOCORITC
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL PLATANAR
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3405
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$12,064
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$12,064
PROGRAMADO:	\$12,064
EJERCIDO:	\$12,064
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	2.60
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.60
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189495
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:41:58
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO LA MORITO-LA VAINILLA EN MOCORITO
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LA MORITA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3406
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$9,280
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$9,280
PROGRAMADO:	\$9,280
EJERCIDO:	\$9,280
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	2.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189497
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:45:06
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA A BADIRAGU, CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	CAPIRATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3407
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$44,544
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$44,544
PROGRAMADO:	\$44,544
EJERCIDO:	\$44,544
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189500
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:47:34
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO RECOBECO EL RODEO EN MOCORITO, S
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL RODEO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3408
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$6,496
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$6,496
PROGRAMADO:	\$6,496
EJERCIDO:	\$6,496
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189503
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:51:46
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 15-E MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3409
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$8,352
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$8,352
PROGRAMADO:	\$8,352
EJERCIDO:	\$8,352
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	189505
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:55:04
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO CAPIRATO-EL SALTO DE CAPIRATO EN SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SALTO (DE CAPIRATO)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3410
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$20,416
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$20,416
PROGRAMADO:	\$20,416
EJERCIDO:	\$20,416
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.50
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.50
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	189506
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	22:57:52
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTE DE LOS CAZARES-LOS MEZCAL MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS MEZCALES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	-
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$14,848
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$14,848
PROGRAMADO:	\$14,848
EJERCIDO:	\$14,848
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	4.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	4.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	188921
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:43:11
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA LA HUERTA-LOS CHINC SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	LOS CHINOS
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3412
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$445,933
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$445,933
PROGRAMADO:	\$445,933
EJERCIDO:	\$445,933
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	9.90
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	9.90
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

EN EL PAGO DE LA UNICA ESTIMACION DE LA OBRA PRESENTADA POR EL CONSTRATISTA, SI MAL LA DEDUCCION DEL ANTICIPO, SE LE APLICO UN 30% EN VEZ DEL 35%, PAGANDOSE DE \$22,296.67 , LO CUAL YA SE LE MANDO OFICIO AL CONSTRATISTA PARA QUE REGRESE A DEL FISM LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA.

Folio:	188922
Fecha de Operación:	21/octubre/2012
Hora de Expedición:	2:47:19
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2012
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25-SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2012

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA LA OTRA BANDA-EL SA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13-MOCORITO
LOCALIDAD:	EL SALTO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	4109 911 009 3413
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO ECONÓMICO
SECTOR:	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECTOR:	COMUNICACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$376,795
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$376,795
PROGRAMADO:	\$376,795
EJERCIDO:	\$376,795
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.06
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.06
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>EN EL PAGO DE LA UNICA ESTIMACION DE LA OBRA PRESENTADA POR EL CONSTRATISTA, SI MAL LA DEDUCCION DEL ANTICIPO, SE LE APLICO UN 30% EN VEZ DEL 35%, PAGANDOSE DE \$18,839.75 , LO CUAL YA SE LE MANDO OFICIO AL CONSTRATISTA PARA QUE REGRESE A DEL FISM LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA.</p>
--