

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA E.C. MÉXICO 15 - LA VAINILLA - AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-001/013-09/R33	\$ 710,668.79	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 710,668.79			\$ 710,668.79	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE ENERO	16 DE ENERO
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA RODRÍGUEZ DE L. MARTÍNEZ, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-002/013-07/R33	\$ 403,817.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 403,817.36			\$ 403,817.36	MUNICIPAL	100%	100%	07 DE ENERO	30 DE ENERO
3	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-003/013-06/R33	\$ 667,075.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 667,075.97			\$ 667,075.97	MUNICIPAL	100%	100%	02 DE ENERO	12 DE FEBRERO
4	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS: E.C. SANTA ROSALÍA - CANUTILLOS, CANUTILLOS - TABALOPA, E.C. SANTA ROSALÍA - LA CASCADA, E.C. SANTA ROSALÍA - RANCHO VIEJO, SANTA ROSALÍA - TERRERO DE LOS PACHECO, E.C. LOS LETREROS - LA BEBELAMA - EL SALTO, EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-004/013-09-R33	\$ 313,756.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 313,756.80			\$ 313,756.80	MUNICIPAL	100%	100%	24 DE ENERO	13 DE FEBRERO
5	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ROSAMORADA - LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-005/013-09/R33	\$ 593,523.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 593,523.28			\$ 593,523.28	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE ENERO	15 DE FEBRERO
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COL. GUADALUPE EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-006/013-05/FISE	\$ 176,285.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. GUADALUPE ANGULO PICOS	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 176,285.92	\$ 176,285.92			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA DE ABAJO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-007/013-05/FISE	\$ 333,905.16	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JOSÉ ELEAZAR BELTRÁN PEÑA	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 333,905.16	\$ 333,905.16			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
8	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-008/013-05/FISE	\$ 205,058.58	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JOSÉ RAUL SALAZAR ARAUJO	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 205,058.58	\$ 205,058.58			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
9	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA FONAPO, PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-009/013-05/FISE	\$ 168,997.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. ROBERTO VERDUGO HIDALGO	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 168,997.82	\$ 168,997.82			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
10	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, SECTOR A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN ZAPOTILLO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-010/013-05/FISE	\$ 277,296.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERNARDO HERNÁNDEZ MACÍAS	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 277,296.38	\$ 277,296.38			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
11	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN POTRERO DE LOS SÁNCHEZ, MOCORITO, SINALOA.	MOC-011/013-05/FISE	\$ 253,976.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JULIO CESAR PÉREZ ASTORGA	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 253,976.68	\$ 253,976.68			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-012/013-05/FISE	\$ 291,485.44	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. SALVADOR BRINGAS SOBERANES	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 291,485.44	\$ 291,485.44			ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
13	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN EL SECTOR CANAL DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-013/013-05/FISE	\$ 152,583.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROCOPSA S.A DE C.V. EL C. ING. CARLOS H. RODRÍGUEZ FÉLIX	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 152,583.60		\$ 152,583.60		ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
14	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN EL SECTOR CALLE GUADALUPE VICTORIA JUNTO AL CANAL EN ZAPOTILLO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-014/013-05/FISE	\$ 363,041.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. GUADALUPE ANGULO PICOS	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 363,041.52		\$ 363,041.52		ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
15	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-015/013-05/FISE	\$ 210,979.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JOSÉ ELEAZAR BELTRÁN PEÑA	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 210,979.05		\$ 210,979.05		ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
16	AMPLIACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SALIDA AL PROGRESO, SECTOR MANUEL ESTRADA EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-016/013-05/FISE	\$ 80,625.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JOSÉ RAUL SALAZAR ARAUJO	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 80,625.20		\$ 80,625.20		ESTATAL	100%	100%	12 DE FEBRERO	13 DE MARZO
17	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS RURALES: PALMARITO MINERAL-RANCHO VIEJO, PALMARITO MINERAL-ALHUEYCITO, ALHUEYCITO-CERRO AGUDO, ALHUEYCITO-LA CIENEGA, ALHUEYCITO-RANCHO VIEJO, MAZATE DE LOS LÓPEZ-LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-017/013-09/R-33	\$ 459,795.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 459,795.00			\$ 459,795.00	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE FEBRERO	11 DE MARZO
18	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS RURALES: MAZATE DE LOS LÓPEZ-MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, MAZATE DE LOS LÓPEZ, HIGUERA DE LOS VEGA, CERRO AGUDO-PALO DE ASTA, E.C. HIGUERA DE LOS VEGA-MILPA DE LOS GONZÁLEZ, RANCHITO DE LOS GAXIOLA-RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-018/013-09/R-33	\$ 410,222.40	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 410,222.40			\$ 410,222.40	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE FEBRERO	11 DE MARZO
19	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR JUANA HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUDO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-019/013-05/R-33	\$ 456,101.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE SINALOA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 456,101.88			\$ 456,101.88	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE FEBRERO	15 DE MARZO
20	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES: EL TANQUE Y 1RA. CALLE, EN LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-020/013-05/R-33	\$ 384,291.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELÉCTRICA Y GRÚAS MENCHACA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 384,291.60			\$ 384,291.60	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE FEBRERO	11 DE MARZO
21	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES: LA LOMA Y SALIDA AL SALTO, EN LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-021/013-05/R-33	\$ 438,272.33	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELÉCTRICA Y GRÚAS MENCHACA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 438,272.33			\$ 438,272.33	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE FEBRERO	15 DE MARZO
22	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES: EL BARRIO Y SALIDA AL MEZQUITE, EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-022/013-05/R-33	\$ 374,208.22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE SINALOA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 374,208.22			\$ 374,208.22	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE FEBRERO	15 DE MARZO
23	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES: ANTENA DE LA COL. AVIACIÓN Y ALMACÉN DE LA COL. AVIACIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-023/013-05/R-33	\$ 513,997.98	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELÉCTRICA Y GRÚAS MENCHACA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 513,997.98			\$ 513,997.98	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE FEBRERO	15 DE MARZO

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
24	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS SECTORES: GREGORIO CUEVAS SUBESTACIÓN Y ACCESO CASAS VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-024/013-05/R-33	\$ 215,116.85	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 215,116.85			\$ 215,116.85	MUNICIPAL	100%	100%	18 DE FEBRERO	15 DE MARZO
25	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR MARÍA ISABEL DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN, MOCORITO, SINALOA.	MOC-025/013-05/R-33	\$ 235,114.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 235,114.19			\$ 235,114.19	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE FEBRERO	13 DE MARZO
26	REHABILITACIÓN Y ARREGLO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y REPOSICIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-026/013-01/OPD	\$ 197,727.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 197,727.50			\$ 197,727.50	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE MARZO	15 DE MARZO
27	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-027/013-04/OPD	\$ 312,202.40	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 312,202.40			\$ 312,202.40	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE FEBRERO	13 DE MARZO
28	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E. C. MÉXICO 15-ZAPOTE DE LOS CAZARES, MOCORITO, SINALOA.	MOC-028/013-09/R33	\$ 811,717.24	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS MOC-028/013-09/R-33	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 811,717.24			\$ 811,717.24	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE MARZO	21 DE MARZO
29	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE, TRAMO: EL MEQUITE-EL TULE, EL TULE-EL GALLO Y EL TULE- CAHUINAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-029/013-09/R33	\$ 702,015.41	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 702,015.41			\$ 702,015.41	MUNICIPAL	100%	100%	08 DE MARZO	25 DE MARZO
30	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE, TRAMOS: CAHUINAHUATO-CORRAL QUEMADO Y CAHUINAHUATO-EL MANCHÓN, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-030/013-09/R33	\$ 403,512.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 403,512.38			\$ 403,512.38	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE MARZO	25 DE MARZO
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPO SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-031/013-07/R33	\$ 657,791.11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 657,791.11			\$ 657,791.11	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE MARZO	01 DE ABRIL
32	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRUCE DE CARRETERA Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-032/013-02/R33	\$ 173,306.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 173,306.90			\$ 173,306.90	MUNICIPAL	100%	100%	18 DE MARZO	30 DE MARZO
33	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y BAJADA AL RÍO, EN MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.	MOC-033/013-04/IR-R33	\$ 1,973,635.39	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS MOC-033/013-04/IR-R33	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 1,957,116.36			\$ 1,957,116.36	MUNICIPAL	30%	99%	02 DE ABRIL	EN PROCESO
34	DEMOLICIÓN DE AULA DE 4.80 X 6.80 MTS. EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. AISLADA, EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-034/013-07/R33	\$ 448,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. LOTH ELIFELETH CONTRERAS VEGA	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 448,000.00			\$ 448,000.00	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE MARZO	05 DE ABRIL

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
35	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERÍA: ROSA MORADA-LA NANCHI, ROSA MORADA-POTRERO DE LOS GUERRERO, LA NORIA DE ABAJO-EL MALINAL, LA NORIA DE ABAJO-E.C. ROSA MORADA, EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-035/013-09/R33	\$ 268,936.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 268,936.01			\$ 268,936.01	MUNICIPAL	100%	100%	10 DE ABRIL	24 DE ABRIL
36	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERÍA: LA CAÑADA-AGUAJITO DE LEÓN, AGUAJITO DE LEÓN-BACAMACAI, AGUAJITO DE LEÓN-LA JURISDICCIÓN, AGUAJITO DE LEÓN-POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN, POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN-BACAMACARI, POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN-EL MALINAL, BACAMACARI-EL GUADARE, EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA MOCORITO SINALOA.	MOC-036/013-09/R33	\$ 470,148.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 470,140.00			\$ 470,140.00	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE ABRIL	10 DE ABRIL
37	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL BARRIO Y EL VALLE DE ABAJO, EN LA SINDICATURA DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-037/013-01/R33	\$ 257,726.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 257,726.08			\$ 257,726.08	MUNICIPAL	100%	100%	17 DE ABRIL	30 DE ABRIL
38	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE ARROYO Y MELCHOR OCAMPO (CALLES JUAN DE DIOS BATIZ Y LÁZARO RUBIO FÉLIX), EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-038/013-01/R33	\$ 324,796.31	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 324,796.31			\$ 324,796.31	MUNICIPAL	100%	100%	17 DE ABRIL	30 DE ABRIL
39	REHABILITACIÓN GENERAL DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-039/013-01/R33	\$ 728,125.59	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 728,125.59			\$ 728,125.59	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE MARZO	30 DE ABRIL
40	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA LA VAINILLA-CALERA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-040/013-09/R-33	\$ 600,315.66	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 600,315.66			\$ 600,315.66	MUNICIPAL	100%	100%	24 DE ABRIL	07 DE MAYO
41	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA CALERA DE CAPIRATO-COFRADIA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-041/013-09/R-33	\$ 545,841.71	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 545,841.71			\$ 545,841.71	MUNICIPAL	100%	100%	02 DE MAYO	15 DE MAYO
42	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS TRAMOS E.C. CERRO AGUDO-EL RANCHITO DE LOS GAXIOLA Y EL GUASIMAL-EL LIMÓN, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-042/013-09/R-33	\$ 425,867.71	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 425,867.71			\$ 425,867.71	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE MAYO	31 DE MAYO
43	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 2", EN ESCUELA PRIMARIA "MADERO Y PINO SUÁREZ", JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" DE LA COMUNIDAD DE LOMAS BLANCAS Y JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MONTESORI" EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-043/013-07/R-33	\$ 352,152.42	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 352,152.42			\$ 352,152.42	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE MAYO	29 DE MAYO

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
44	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-044/013-01-03-05/R-33	\$ 342,623.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 342,365.24			\$ 342,365.24	MUNICIPAL	100%	100%	08 DE MAYO	30 DE MAYO
45	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN BENITO-PALMARITO DE LA SIERRA-BACAMOPA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-045/013-09/R-33	\$ 472,502.81	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 472,502.81			\$ 472,502.81	MUNICIPAL	100%	100%	31 DE MAYO	15 DE JUNIO
46	INSTALACIÓN DE TINACO ROTOPLÁS DE 5,000 LTS PARA ABATIMIENTO DE SEQUÍA EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITE Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "DR. AGUSTÍN RIVERA EN LA COMUNIDAD DE TERRERO DE LOS PACHECO Y 140 ML DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA No.289 EN LA COMUNIDAD DE TERRERO DE LOS PACHECO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-046/013-01-07/R-33	\$ 368,153.31	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 368,153.31			\$ 368,153.31	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE MAYO	04 DE JUNIO
47	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. "BASILIO BADILLO", EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA Y REHABILITACIÓN DE 45 ML DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAR, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-047/013-07/R-33	\$ 236,782.32	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 236,782.32			\$ 236,782.32	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE MAYO	04 DE JUNIO
48	REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN ESCUELA PRIMARIA "BELISARIO DOMÍNGUEZ", EN LA COMUNIDAD DE CAHUINAHUATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-048/013-07/R-33	\$ 207,302.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 207,302.50			\$ 207,302.50	MUNICIPAL	100%	100%	22 DE MAYO	05 DE JUNIO
49	REHABILITACIÓN Y ARREGLO ELECTROMECÁNICO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CERRO AGUDO Y PALO DE ASTA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "NARCISO MENDOZA" DE LA COMUNIDAD DE COMANITO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-049/013-01-07/IPR	\$ 401,057.22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 401,057.22			\$ 401,057.22	MUNICIPAL	100%	100%	27 DE MAYO	12 DE JUNIO
50	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. BADIAGUATO-CAPIRATO-EL SALTO DE CAPIRATO, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-050/013-09/IPR	\$ 579,546.95	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 579,546.95			\$ 579,546.95	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE JUNIO	17 DE JUNIO
51	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-051/013-01/IR-R33	\$ 1,014,856.50	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS MOC-051/013-01/IR-R33	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 1,014,856.50			\$ 1,014,856.50	MUNICIPAL	100%	100%	24 DE MAYO	22 DE JUNIO
52	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DE E.C. SAN BENITO PALMARITO DE LA SIERRA-LOMA REDONDA-EL REPARITO DE LOS LÓPEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-052/013-09/IPR	\$ 258,819.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 258,819.80			\$ 258,819.80	MUNICIPAL	100%	100%	10 DE JUNIO	25 DE JUNIO

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
53	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLEJÓN ÁNGEL FLORES Y CARRETERA MOCORITO-EL VALLE, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-053/013-01-02/R33	\$ 615,324.33	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 615,324.33			\$ 615,324.33	MUNICIPAL	100%	100%	02 DE MAYO	15 DE JUNIO
54	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL TRAMO: E.C. SAN BENITO-LO DE FÉLIX-SABINO GORDO-MILPA DE LOS VALENZUELA-E.C. POTRERO-EL SABINITO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-054/013-09/R-33	\$ 507,170.73	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 507,170.73			\$ 507,170.73	MUNICIPAL	100%	100%	14 DE JUNIO	28 DE JUNIO
55	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL TRAMO: ESTACIÓN RETES-TIERRITAS BLANCAS- E.C. COSTERA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-055/013-09/IPR	\$ 482,203.71	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 482,203.71			\$ 482,203.71	MUNICIPAL	100%	100%	25 DE JUNIO	10 DE JULIO
56	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES A BASE DE ANGULAR DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2", EN LAS COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO Y POTRERO DE LOS SÁNCHEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-056/013-04/IPR	\$ 101,189.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 101,189.80			\$ 101,189.80	MUNICIPAL	100%	100%	27 DE JUNIO	11 DE JULIO
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL TRAMO: COMANITO-SASALPA-PIEDRAS BLANCAS, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-057/013-09/R-33	\$ 478,317.45	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 478,317.45			\$ 478,317.45	MUNICIPAL	100%	100%	25 DE JUNIO	10 DE JULIO
58	REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO E.C. ALHUEYCITO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-058/013-09/R-33	\$ 369,680.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 369,680.05			\$ 369,680.05	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE JULIO	15 DE JULIO
59	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-059/013-02/R-33	\$ 201,072.18	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 201,072.18			\$ 201,072.18	MUNICIPAL	100%	100%	08 DE JULIO	28 DE JULIO
60	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE COL. EL ROSARIO, SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-060/013-07/R-33	\$ 301,277.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 301,277.04			\$ 301,277.04	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE AGOSTO	05 DE OCTUBRE
61	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE JALISCO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-061/013-04/R-33	\$ 602,852.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 602,852.76			\$ 602,852.76	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE JULIO	04 DE AGOSTO
66	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: EL TULE ALTO-CAHUINAHUATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-066/013-09/IPR	\$ 707,526.49	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(I.P.R.)IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 707,526.49			\$ 707,526.49	MUNICIPAL	100%	100%	07 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO
67	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.	MOC-067/013-06/R-33	\$ 692,738.89	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LOTH ELIFELETH CONTRERAS VEGA	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 692,738.89			\$ 692,738.89	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE JULIO	31 DE AGOSTO
68	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: PALMARITO DE LA SIERRA-BACAMOPA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-068/013-09/R-33	\$ 428,976.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 428,976.90			\$ 428,976.90	MUNICIPAL	100%	100%	14 DE AGOSTO	02 DE SEPTIEMBRE

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
69	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. IGNACIO RAYÓN ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y VENUSTIANO CARRANZA, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO RAYÓN ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y VENUSTIANO CARRANZA, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-069/013-01-02/R-33	\$ 576,306.27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 576,306.27			\$ 576,306.27	MUNICIPAL	200%	100%	01 DE AGOSTO	31 DE AGOSTO
70	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: CALOMATO, SECTOR SRA. YOLANDA DIARTE, LA OTRA BANDA, SECTOR LA LOMA II, LA MISIÓN, SECTOR SRA. MARÍA ISABEL Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-070/013-05/R-33	\$ 550,958.85	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELÉCTRICA Y GRÚAS MENCHACA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 550,958.85			\$ 550,958.85	MUNICIPAL	100%	100%	05 DE AGOSTO	31 DE AGOSTO
71	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: ROSA MORADA-LA NORIA DE ARRIBA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-071/013-09/R-33	\$ 466,912.18	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 466,912.18			\$ 466,912.18	MUNICIPAL	100%	100%	14 DE AGOSTO	02 DE SEPTIEMBRE
72	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE BACAMOPA, MOCORITO, SINALOA.	MOC-072/013-04/R-33	\$ 271,966.54	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 271,966.54			\$ 271,966.54	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE	28 DE SEPTIEMBRE
73	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (E.C. MÉXICO 15-LOS MEZCALEZ, E.C. VITARUTO-ZAPOTE DE LOS GASTÉLUM, RECOVECO-ALTOS DE JALISCO Y CALLES CASAS VIVAH EN CAIMANERO) EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-073/013-09/IPR	\$ 409,857.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 409,857.00			\$ 409,857.00	MUNICIPAL	100%	100%	23 DE SEPTIEMBRE	10 DE OCTUBRE
74	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. LAS DELICIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-074/013-03/R33	\$ 283,620.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 283,620.93			\$ 283,620.93	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE	04 DE OCTUBRE
75	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO (E.C. MOCORITO CERRO AGUDO-MILPA DE LOS GONZÁLEZ, PALMARITO MINERAL-RANCHO VIEJO-LA CAÑADA, PALMARITO MINERAL-ALHUEYCITO, CERRO AGUDO-ALHUEYCITO, CALLES CERRO AGUDO, CALLES PALMARITO MINERAL) Y SINDICATURA DE ROSA MORADA,(ZAPOTE DE LOS MOYA-LA PUERTA DE LOS ROCHA, ROSA MORADA-ZAPOTE DE LOS MOYA, PUERTA DE LOS ROCHA-EL PORTEZUELO DE ARRIBA, BAQUILLOS-ZAPOTE DE LOS MOYA) EN LA MOCORITO, SINALOA.	MOC-075/013-09/IPR	\$ 708,327.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 708,327.90			\$ 708,327.90	MUNICIPAL	100%	100%	23 DE SEPTIEMBRE	10 DE OCTUBRE

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
76	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE GREGORIO CUEVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL POZO #2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-076/013-001-05/R-33	\$ 414,871.66	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 414,871.66			\$ 414,871.66	MUNICIPAL	100%	100%	19 DE AGOSTO	10 DE SEPTIEMBRE
77	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. BADIRAGUATO-EL SALTO DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-077/013-09/IPR	\$ 201,091.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	2013	\$ 201,091.80			\$ 201,091.80	MUNICIPAL	100%	100%	19 DE AGOSTO	10 DE SEPTIEMBRE
78	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. MÉXICO 15-LAS AGUAMITAS DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-078/013-09/R-33	\$ 601,561.10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 601,561.10			\$ 601,561.10	MUNICIPAL	100%	100%	12 DE AGOSTO	10 DE SEPTIEMBRE
79	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 25 KVA NONOFÁSICA 33000/19050/220-127 V EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMÍREZ EN COL. CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA), MOCORITO, SINALOA.	MOC-078/013-05/FISE	\$ 167,325.24	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERNARDO HERNÁNDEZ MACÍAS	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 167,325.24			\$ 167,325.24	ESTATAL	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE	03 DE OCTUBRE
80	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 25 KVA NONOFÁSICA 33000/19050/220-127 V EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA GREGORIO CUEVAS EN COL. CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA), MOCORITO, SINALOA.	MOC-079/013-05/FISE	\$ 150,985.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. ROBERTO VERDUGO HIDALGO	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 150,985.26			\$ 150,985.26	ESTATAL	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE	03 DE OCTUBRE
81	EMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DE ZAPOTILLO (SECTOR ESCUELA PRIMARIA), MOCORITO, SINALOA.	MOC-080/013-05/FISE	\$ 152,363.37	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. JOSÉ ELEAZAR BELTRÁN PEÑA	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 152,363.37			\$ 152,363.37	ESTATAL	100%	100%	04 DE SEPTIEMBRE	03 DE OCTUBRE
82	TERMINACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO DE CAPIRATO, MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-081/013-06/R-33	\$ 480,000.34	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 480,000.34			\$ 480,000.34	MUNICIPAL	100%	100%	09 DE SEPTIEMBRE	17 DE OCTUBRE
83	REHABILITACIÓN DE LOSA PARA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CHICORATO, MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-082/013-06/R-33	\$ 180,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00	MUNICIPAL	100%	100%	20 DE SEPTIEMBRE	17 DE OCTUBRE
84	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA ROSA MORADA-LA NANCHI, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-083/013-09/R-33	\$ 171,213.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 171,213.68			\$ 171,213.68	MUNICIPAL	100%	100%	30 DE OCTUBRE	07 DE NOVIEMBRE
85	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. GABRIEL VILLAVERDE Y AV. REVOLUCIÓN, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-083/013-01-02/R-33	\$ 225,908.07	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 225,908.07			\$ 225,908.07	MUNICIPAL	100%	100%	24 DE SEPTIEMBRE	31 DE OCTUBRE
86	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA TRAMOS: LA OTRA BANDA-EL SALTO-SAN BENITO Y TERREROS-MEZQUITE GORDO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-084/013-09/R-33	\$ 316,914.90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 316,914.90			\$ 316,914.90	MUNICIPAL	100%	100%	23 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE
87	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA TRAMOS: LA HUERTA-LOS CHINOS Y E.C. ROSA MORADA-MECATITA-BOCA DE ARROYO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-085/013-09/R-33	\$ 508,473.24	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2013	\$ 508,473.24			\$ 508,473.24	MUNICIPAL	100%	100%	23 DE OCTUBRE	06 DE NOVIEMBRE
88	AMPLIACIÓN DE PLAZA DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-086/013-04/OPD	\$ 129,293.87	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA GODIZA S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 129,293.87			\$ 129,293.87	MUNICIPAL	100%	100%	08 DE OCTUBRE	08 DE NOVIEMBRE

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
89	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: E.C. MÉXICO 15-COFRADÍA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-087/013-09/R-33	\$ 679,736.56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECURSOS 2012)	2012	\$ 679,736.56			\$ 679,736.56	MUNICIPAL	100%	100%	06 DE NOVIEMBRE	27 DE NOVIEMBRE
90	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: E.C. BADRAGUATO-LA MORITA-CAPIRATO-EL SALTO DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-088/013-09/R-33	\$ 294,300.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECURSOS 2012)	2012	\$ 294,300.92			\$ 294,300.92	MUNICIPAL	100%	100%	06 DE NOVIEMBRE	27 DE NOVIEMBRE
91	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (1RA. ETAPA) DEL CENTRO DE BARRIO DE MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.	MOC-LPN-CONADE-013-001	\$ 4,606,281.01	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MOC-LPN-CONADE-013-001	ELÉCTRICA Y GRÚAS MENCHACA S.A. DE C.V.	RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA CONADE	2013	\$ 1,381,884.30			\$ 1,381,884.30	FEDERAL	20%	30%	14 DE NOVIEMBRE	EN PROCESO
92	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BARRIO (3RA. ETAPA) EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	MOC-LPN-CONADE-013-002	\$ 4,848,759.74	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MOC-LPN-CONADE-013-002	URIASTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA CONADE	2013	\$ 1,454,627.20			\$ 1,454,627.20	FEDERAL	25%	30%	14 DE NOVIEMBRE	EN PROCESO
93	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE DE 150 KVA TRIFÁSICO 33000/220-127 V. PARA DAR SERVICIO A ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	MOC-084/013-05/FISE	\$ 294,473.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERNARDO HERNÁNDEZ MACÍAS	(FISE)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	2013	\$ 294,473.26			\$ 294,473.26	ESTATAL	100%	100%	18 DE NOVIEMBRE	05 DE DICIEMBRE
94	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: EL PROGRESO-E.C. MÉXICO 15 (CAITIME), EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-089/013-09/R-33	\$ 325,442.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECURSOS 2010-REINTEGRO DE OBRAS)	2010	\$ 325,442.88			\$ 325,442.88	MUNICIPAL	100%	100%	21 DE NOVIEMBRE	07 DE DICIEMBRE
95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ÁREA COMÚN DE TELESECUNDARIA 150 Y EN EL EJIDO DE CALOMATO, MOCORITO, SINALOA.	MOC-90/013-07/R-33	\$ 301,655.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES DAUTT S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECURSOS 2010-REINTEGRO DE OBRAS)	2010	\$ 301,655.78			\$ 301,655.78	MUNICIPAL	100%	100%	21 DE NOVIEMBRE	12 DE DICIEMBRE
96	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: LA NORIA DE ABAJO-EL MALINAL-BATAMOTITA-BUENA VISTA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-091/013-09/OPD	\$ 583,381.63	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 583,381.63			\$ 583,381.63	MUNICIPAL	100%	100%	25 DE NOVIEMBRE	13 DE DICIEMBRE
97	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: LA NORIA DE ARRIBA-LA CAÑADA-AGUAJITO DE LEÓN-BACAMACARI-EL GUADARE-E.C. MÉXICO 15, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-092/013-09/OPD	\$ 588,081.02	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 588,081.02			\$ 588,081.02	MUNICIPAL	100%	100%	28 DE NOVIEMBRE	18 DE DICIEMBRE
98	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO: ESTACIÓN RETES-TIERRITAS BLANCAS-E.C. COSTERA Y TIERRITAS BLANCAS-ZAPOTILLO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-093/013-09/OPD	\$ 333,302.42	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCIÓN HACH S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 333,302.42			\$ 333,302.42	MUNICIPAL	100%	100%	02 DE DICIEMBRE	18 DE DICIEMBRE
99	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA TRAMOS: SANTA ROSALÍA-LOS LETREROS-TERRERO DE LOS PACHECO Y LA PIONILLA-LOS VACITOS-LA JOYA DE LOS LÓPEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-094/013-09/OPD	\$ 638,211.63	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	OBRA PÚBLICA DIRECTA (RECURSOS PROPIOS)	2013	\$ 638,211.63			\$ 638,211.63	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE DICIEMBRE	27 DE DICIEMBRE

**H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**
**RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES  
(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACIÓN PÚBLICA)  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSIÓN EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TÉRMINO
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
100	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (1RA. ETAPA) DEL CENTRO DE BARRIO DE MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA" Y "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BARRIO (3RA. ETAPA) EN PERICOS, MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA".	MOC-001/SUP-EXT/CONADE-2013	\$ 299,999.10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. MIREYA CAROLINA SOSA OLIVAS	RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA CONADE	2013	\$ 299,999.10	\$ 299,999.10			FEDERAL	100%	100%	29 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE