

Folio:	124239
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	0:36:00
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PREESCOLAR
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MAI RODRIGUEZ DE L. MARTINEZ, EN PERICOS, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00002-911-00001
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$403,817
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$403,817
PROGRAMADO:	\$403,817
EJERCIDO:	\$403,817
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	248.79
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	248.79
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124273
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	0:47:55
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
RUBRO DEL GASTO:	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN CASA DE S/ CAPULE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CAPULE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00002-911-00002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SALUD
SUBSECTOR:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$35,000
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$35,000
PROGRAMADO:	\$35,000
EJERCIDO:	\$35,000
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	15.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	15.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124440
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	3:19:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
RUBRO DEL GASTO:	PRIMARIA
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y PLAZA CIVICA EN ESCUI DE CAMPO SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), PERICOS, MOCORITO, SI
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO (EL CRUCERO)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00002-911-00002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	EDUCACIÓN
SUBSECTOR:	EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$657,791
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$657,791
PROGRAMADO:	\$657,791
EJERCIDO:	\$657,791
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS
PROGRAMADO ANUAL:	248.79
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	248.79
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

<p>EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 248.79 M2 DE TECHUMBRE Y 107.00 M2 DE PLAZA CIVICA</p>
--

Folio:	124290
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	0:57:50
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES: GRI CUEVAS SUBESTACION Y CALLEJON NO.1 ACCESO A CASAS VIVAH, EI MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00001
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$215,116
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$215,116
PROGRAMADO:	\$215,116
EJERCIDO:	\$215,116
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	2.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	124301
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:03:01
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR MARIA I: COMUNIDAD DE LA MISION, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA MISIÓN
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$235,114
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$235,114
PROGRAMADO:	\$235,114
EJERCIDO:	\$235,114
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124301
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:03:01
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR MARIA I: COMUNIDAD DE LA MISION, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA MISIÓN
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$235,114
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$235,114
PROGRAMADO:	\$235,114
EJERCIDO:	\$235,114
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124309
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:08:49
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES: LA AL SALTO, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA, MOCORITO, SINAI
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00003
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$438,272
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$438,272
PROGRAMADO:	\$438,272
EJERCIDO:	\$438,272
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	3.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124317
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:14:21
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES: EL CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA OTRAS BANDA, MOCORITO, SINALOA
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CONSTANCIO RODRÍGUEZ (LA OTRA BANDA)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00004
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$384,291
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$384,291
PROGRAMADO:	\$384,291
EJERCIDO:	\$384,291
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	2.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124368
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:22:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES: ANT BODEGA DE LA COLONIA AVIACION. EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MOCORITO
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00005
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$513,997
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$513,997
PROGRAMADO:	\$513,997
EJERCIDO:	\$513,997
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	3.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	3.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	124381
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:35:42
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES:EL B SALIDA AL MEZQUITE, EN LA COMUIDAD DE EL VALLE, MOCORITO, SI
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE)
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00006
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$374,208
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$374,208
PROGRAMADO:	\$374,208
EJERCIDO:	\$374,208
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124387
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:41:50
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RUBRO DEL GASTO:	RED DE ELECTRICIDAD
DESTINO DEL GASTO:	AMPLIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR JUANA H COMUNIDAD DE CERRO AGUDO, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CERRO AGUDO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00007
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$456,101
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$456,101
PROGRAMADO:	\$456,101
EJERCIDO:	\$456,101
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	TRANSFORMADOR
PROGRAMADO ANUAL:	2.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	2.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124396
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:49:08
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	AGUA POTABLE
RUBRO DEL GASTO:	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION Y ARREGLO ELECTROMECANICO DE POZO Y REPOSICION DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PERICOS SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	PERICOS
AMBITO:	URBANO

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00003-911-00008
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBSECTOR:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$197,272
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$197,272
PROGRAMADO:	\$197,272
EJERCIDO:	\$197,272
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	POZO
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	124401
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	1:57:43
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA E.C. MEXICO 15-LA V/ AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, EN MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA VAINILLA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00001
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$710,668
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$710,668
PROGRAMADO:	\$710,668
EJERCIDO:	\$710,668
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	8.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	8.10
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	124405
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:06:33
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	SANTA ROSALÍA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00002
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$313,756
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$313,756
PROGRAMADO:	\$313,756
EJERCIDO:	\$313,756
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	17.55
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	17.55
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**

Folio:	124408
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:11:04
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA-LA NORIA DE ARRIBA, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	LA NORIA DE ARRIBA
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00003
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$593,523
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$593,523
PROGRAMADO:	\$593,523
EJERCIDO:	\$593,523
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	5.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	5.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124415
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:19:22
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE 5 CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE CI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	MAZATE DE LOS LÓPEZ
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00004
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$410,222
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$410,222
PROGRAMADO:	\$410,222
EJERCIDO:	\$410,222
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	24.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	24.10
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124417
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:24:50
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE 6 CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE CI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	ALHUEYCITO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00005
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$549,795
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$549,795
PROGRAMADO:	\$549,795
EJERCIDO:	\$549,795
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	31.10
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	31.10
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124422
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:36:48
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MEXICO 15-ZAPOTE DE LOS CAZA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00006
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$811,717
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$811,717
PROGRAMADO:	\$811,717
EJERCIDO:	\$811,717
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	12.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	12.00
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124429
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:48:37
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE 2 TRAMOS DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA S DE EL VALLE, MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	CAHUINAHUATO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00007
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$403,512
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$403,512
PROGRAMADO:	\$403,512
EJERCIDO:	\$403,512
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	11.90
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	11.90
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124433
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	2:58:18
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	CAMINOS RURALES
RUBRO DEL GASTO:	CAMINOS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACION DE 3 CAMINOS DE TERRACERIA EN LA SINDICATURA MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL TULE
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00005-911-00008
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
SUBSECTOR:	DESARROLLO REGIONAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$702,015
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$702,015
PROGRAMADO:	\$702,015
EJERCIDO:	\$702,015
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	KILÓMETROS
PROGRAMADO ANUAL:	14.80
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	14.80
AVANCE %:	100.0%

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES: (máximo 1500 caracteres)

Folio:	124435
Fecha de Operación:	15/abril/2013
Hora de Expedición:	3:05:36
Tipo de Trámite:	CAPTURA DE FORMATO UNICO

Registro de Formato Unico

INFORMACION DEL PERIODO:

CICLO REPORTADO:	2013
PERIODO QUE SE REPORTA:	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	25 - SINALOA
CICLO DEL RECURSO:	2013

DESTINO DEL GASTO:

TIPO DE RECURSO:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAIS
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	FISM
TIPO DE GASTO:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
RUBRO DEL GASTO:	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
DESTINO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL CARRI MOCORITO, SINALOA.
MUNICIPIO:	13 - MOCORITO
LOCALIDAD:	EL CARRIZO
AMBITO:	RURAL

CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO:

NUMERO DE PROYECTO:	FISM-00006-911-00001
GRUPO SECTORIAL:	DESARROLLO SOCIAL
SECTOR:	SALUD
SUBSECTOR:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA:	DEPENDENCIA MUNICIPAL
INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS:

TOTAL ANUAL:	\$667,075
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	
MINISTRADO:	\$667,075
PROGRAMADO:	\$667,075
EJERCIDO:	\$667,075
AVANCE %:	100.0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE:

GENERADOS:	\$0
EJERCIDOS:	\$0

AVANCE FISICO:

UNIDAD DE MEDIDA:	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD
PROGRAMADO ANUAL:	1.00
ACUMULADO AL TRIMESTRE:	1.00
AVANCE %:	100.0%

**INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES:
(máximo 1500 caracteres)**