

MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014


FECHA DE ELABORACION

DÍA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 1 DE 12


No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00004-00911-00009	AGUA POTABLE APORTACION MUNICIPAL TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIO RODRIGUEZ EN MOCORITO, SINALOA.	COLONIA CONSTANCIO RODRIGUEZ	49,500.00	49,500.00	100%	100%	09 DE SEP	08 DE OCT	SISTEMA	1.00	1.00	376
1235-00004-00911-00010	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ, ESTACION TECHA, MOCORITO, SINALOA.	POTRERO DE LOS SANCHEZ	120,000.00	120,000.00	100%	100%	09 DE SEP	08 DE OCT	SISTEMA	1.00	1.00	1,200
1235-00004-00911-00011	APORTACION MUNICIPAL SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	68,084.00	68,084.00	100%	100%	03 DE SEP	21 DE NOV	SISTEMA	1.00	1.00	5,426
1235-00004-00911-00012	APORTACION MUNICIPAL SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA.	PERICOS	87,000.00	87,000.00	100%	100%	03 DE SEP	21 DE NOV	SISTEMA	1.00	1.00	6,341
1235-00004-00911-00013	APORTACION MUNICIPAL PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO	179,581.00	179,581.00	85%	100%	03 DE SEP	EN PROCESO	POZO	1.00	1.00	5,426
1235-00004-00911-00014	APORTACION MUNICIPAL REFORZAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA SINDICATURA DE PERICOS	PERICOS	92,574.00	92,574.00	100%	100%	11 DE AGO	02 DE OCT	SISTEMA	1.00	1.00	6,341
1235-00004-00911-00015	APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR, INCLUYE: EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS, SISTEMA GERENCIAL Y SERVIDORES	MOCORITO	150,000.00	150,000.00	100%	100%	03 DE SEP	02 DE OCT	EQUIPO	1.00	1.00	5,426
1235-00003-00911-00041	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL, MOCORITO, SINALOA.	EL CHINAL	968,916.11	968,916.11	100%	100%	01 DE SEP	01 DE NOV	SISTEMA	1.00	1.00	190

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO: MOCORQUITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014


FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015
HOJA 2 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	ELERCIADA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00003-00911-00042	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MOCORQUITO, SINALOA.	LAS JUNTAS	898,578.46	898,578.46	100%	100%	01 DE SEP	01 DE NOV	SISTEMA	1.00	1.00	240
1235-00003-00911-00037	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO 2 , 3, Y 4 EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORQUITO, SINALOA.	PERICOS	637,122.08	637,122.08	100%	100%	08 DE SEP	07 DE OCT	POZO	3.00	3.00	6,341
1235-00003-00911-00036	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORQUITO, SINALOA.	MOCORQUITO	680,000.00	680,000.00	80%	100%	25 DE AGO	EN PROCESO	TANQUE	1.00	1.00	5,426
1235-00003-00911-00043	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORQUITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA	331,003.09	331,003.09	100%	100%	08 DE SEP	07 DE OCT	POZO	1.00	1.00	1,256
1235-00003-00911-00052	APORTACION MUNICIPAL PERFORACION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXIONES Y ARREGLOS HIDRAULICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO, MOCORQUITO, SINALOA.	CERRO AGUDO	323,341.95	323,341.95	100%	100%	10 DE NOV	09 DE ENE 2015	POZO	1.00	1.00	1,003
1235-00003-00911-00043	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES 2HP DEC. 2" 40 GPM Y MOTOR FRANKLIN 2HP 3F 230 VOLTS EN LOMAS BLANCAS, MOCORQUITO, SINALOA.	LOMAS BLANCAS	20,241.01	20,241.01	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	2.00	2.00	1,003
1235-00003-00911-00044	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES 7.5 HP DEC. 3" 150 GPM Y MOTOR FRANKLIN 7.5HP 3F 230 VOLTS EN EL MANCHON, MOCORQUITO, SINALOA.	EL MANCHON	39,345.20	39,345.20	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	2.00	2.00	219
1235-00003-00911-00045	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES 2HP DEC. 2" 40 GPM Y MOTOR FRANKLIN 2HP 1F 230 VOLTS CON CAJA DE CONTROL, EN PALO DE ASTA, MOCORQUITO, SINALOA.	PALO DE ASTA	29,146.11	29,146.11	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	2.00	2.00	159

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:


FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014


HOJA 3 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EFERECIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00003-00911-00046	SUMINISTRO DE MOTOR FRANKLIN 7.5HP 3F 230 VOLTS EN LA HUERTA, MOCORITO, SINALOA.	LA HUERTA	34,367.35	34,367.35	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	1.00	1.00	324
1235-00003-00911-00047	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA BARNES 10 HP DEC. 2" 150 GPM Y MOTOR SUMERGIBLE 10HP BARNES 3F 230 VOLTS, EN ELVALLE, MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE	56,608.29	56,608.29	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	2.00	2.00	955
1235-00003-00911-00048	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA GROUNFOS 7.5 HP DIA. 4" DESC 2" PARA 80 GPM 5 PASOS Y MOTOR SUMERGIBLE 7.5 HP MCA, GROUFOS 3F 230 VOLTS, EN TEPANTITTA, MOCORITO, SINALOA.	TEPANTITTA	64,830.90	64,830.90	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	2.00	2.00	955
1235-00003-00911-00049	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 1HP MCA, FRANKLIN 1F 230 VOLTS EN MAZATES DE LOS LOPEZ, MOCORITO, SINALOA.	MAZATE DE LOS LOPEZ	20,241.01	20,241.01	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	1.00	1.00	169
ALCANTARILLADO			4,850,480.56	4,850,480.56								
1235-00004-00911-00007	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO (SEGUNDA ETAPA) EN MOCORITO, SINALOA.	MELCHOR OCAMPO	74,634.61	74,634.61	100%	100%	28 DE JUL	31 DE OCT	SISTEMA	1.00	1.00	1,933
1235-00004-00911-00008	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MOCORITO, SINALOA.	JUAN ESCUTIA	470,400.14	470,400.14	100%	100%	11 DE NOV	27 DE DIC	SISTEMA	1.00	1.00	351
1235-00004-00911-00016	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD CAMPO SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), EN MOCORITO,	CAMPO SAN FRANCISCO	150,000.00	150,000.00	100%	100%	10 DE NOV	09 DE ENE 2015	SISTEMA	1.00	1.00	238


DR. JOSE ELENO QUIJONER LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARO. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





AYUNTAMIENTO 2014-2016
MOCORITO
Gobierno Eficiente
Cercano a la Gente

MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FISM.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION

DÍA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 4 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00004-00911-00017	APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA	HIGUERA DE LOS VEGA	256,910.85	256,910.85	100%	100%	10 DE NOV	09 DE ENE 2015	SISTEMA	1.00	1.00	1,256
1235-00003-00911-00050	SUMINISTRO DE MOTOR REDUCTOR PARA AGITACION DE LODOS 1/8 HP DE 14.7 RPM DE SALIDA, INCLUYE MOTOR Y REDUCTOR EN MAZATES DE LOS LOPEZ, MOCORITO, SINALOA.	ZAPOTILLO	30,525.40	30,525.40	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	1.00	1.00	680
1235-00003-00911-00051	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE CARGAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MOCORITO, SINALOA.	CAIMANERO	75,000.00	75,000.00	100%	100%	10 DE NOV	09 DE DIC	CARGAMO	1.00	1.00	1,256
	TOTAL DE ALCANTARILLADO		1,057,471.00	1,057,471.00								
	COMEDORES COMUNITARIOS											
1235-00006-00911-00005	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CANUTILLOS, EN MOCORITO, SINALOA.	CANUTILLOS	54,100.85	54,100.85	100%	100%	19 DE MAY	17 DE JUN	MODULO	1.00	1.00	82
1235-00006-00911-00005	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CALERA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	CALERA DE CAPIRATO	52,226.65	52,226.65	100%	100%	19 DE MAY	17 DE JUN	MODULO	1.00	1.00	199
1235-00006-00911-00011	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PALMARITO MINERAL Y EL MEZQUITE, EN MOCORITO, SINALOA.	PALMARITO MINERAL Y EL MEZQUITE	493,428.45	493,428.45	100%	100%	10 DE JUL	04 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	1,007
1235-00006-00911-00012	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PALMARITO DE LA SIERRA Y EL RECODO, EN MOCORITO, SINALOA.	PALMARITO DE LA SIERRA Y EL RECODO	489,405.06	489,405.06	100%	100%	10 DE JUL	04 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	286
1235-00006-00911-00013	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE AGUAMITAS DE CAPIRATO Y EL CARRIZO, EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAMITAS DE CAPIRATO Y EL CARRIZO	496,144.62	496,144.62	100%	100%	10 DE JUL	04 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	332

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION

DÍA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 5 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00006-00911-00010	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LAS LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA, EN MOCORITO, SINALOA.	LA GUAMUCHILERA	248,878.55	248,878.55	100%	100%	10 DE JUL	04 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	566
1235-00006-00911-00014	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO, SINALOA.	LOS CHINOS	246,714.22	246,714.22	100%	100%	20 DE AGO	09 DE OCT	MODULO	1.00	1.00	259
1235-00006-00911-00015	REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO, EL AGUAJE, CALOMATO, LA MAJADA DE ABAJO, PIEDRAS BLANCAS, COMANTO, LA VANILLA Y EL DIQUE Y REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN RANCHO VIEJO, EN MOCORITO, SINALOA.	DIFERENTES COMUNIDADES	337,528.08	337,528.08	100%	100%	03 DE SEP	28 DE OCT	MODULO	8.00	8.00	2,325
1235-00006-00911-00016	REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE: EL SALTO, SAUCE DE LOS GAMEZ, MAZATE DE LOS SANCHEZ, ALHUETICITO, LA HUERTA, TABALOPA Y LOS LETREROS, Y REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA EN POTRERILLOS, MOCORITO, SINALOA.	DIFERENTES COMUNIDADES	485,313.54	485,313.54	100%	100%	03 DE SEP	28 DE OCT	MODULO	7.00	7.00	1,350
1235-00006-00911-00017	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LETREROS, EN MOCORITO, SINALOA.	LOS LETREROS	248,072.31	248,072.31	100%	100%	22 DE SEP	28 DE OCT	MODULO	1.00	1.00	123
	TOTAL DE COMEDORES COMUNITARIOS		3,151,812.33	3,151,812.33								
1235-00003-00911-00030	ELECTRIFICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE PLANTAS SOLARES EN LAS COMUNIDADES DE EL SALTO Y POTRERO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	EL SALTO Y POTRERO GRANDE	207,953.94	207,953.94	100%	100%	14 DE MAYO	14 DE JUNIO	MODULO	8.00	8.00	40

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

(Handwritten signature and stamp)



MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FECHA DE ELABORACION

DIA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 6 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00003-00911-00030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE PLANTAS SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CARRETIILLAS, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	CARRETIILLAS	129,971.21	129,971.21	100%	100%	21 DE MAYO	05 DE JUNIO	MODULO	5.00	5.00	25
1235-00003-00911-00031	APORTACION MUNICIPAL (15%) PARA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ACCESO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE SOTO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.	COFRADIA DE SOTO	15,791.54	15,791.54	100%	100%	23 DE JUNIO	10 DE JULIO	TRANF.	1.00	1.00	311
1235-00003-00911-00031	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE SOTO SECTOR SALIDA AL TECOMATE, EN MOCORITO, SINALOA.	COFRADIA DE SOTO	354,851.43	354,851.43	100%	100%	14 DE JULIO	15 DE AGO	TRANF.	1.00	1.00	311
1235-00003-00911-00032	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR COLONIA SALINAS DE GORTARI Y SECTOR PERICO PETROLERO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, EN MOCORITO, SINALOA.	PERICOS	648,168.75	648,168.75	100%	100%	01 DE JULIO	15 DE AGO	TRANF.	2.00	1.00	134
1235-00003-00911-00033	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD LO DE FELIX Y EN MOCORITO, EN MOCORITO, SINALOA.	LO DE FELIX Y MOCORITO	631,582.88	631,582.88	100%	100%	14 DE JULIO	15 DE AGO	TRANF.	2.00	1.00	122
1235-00003-00911-00034	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD EL VALLE DE LEYVA SOLANO, EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE	489,682.72	489,682.72	100%	100%	7 DE JULIO	15 DE AGO	TRANF.	1.00	1.00	95
1235-00003-00911-00035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	DIFERENTES COMUNIDADES	694,064.63	694,064.63	100%	100%	18 DE JULIO	30 DE AGO	LUMINARIA	145.00	145.00	4,650
TOTAL DE ELECTRIFICACION			3,172,067.10	3,172,067.10								
1235-00006-00911-00005	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN ESTACION RETES, EN MOCORITO, SINALOA.	ESTACION RETES	60,000.00	60,000.00	100%	100%	19 DE MAY	17 DE JUN	MODULO	1.00	1.00	30

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARG. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FECHA DE ELABORACION
DIA 10 MES 01 AÑO 2015

HOLA 7 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00002-00911-00007	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS DE CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA.	AGUAMITAS DE CAPIRATO	378,059.23	378,059.23	100%	100%	24 DE SEP	10 DE NOV	AULA	1.00	1.00	45
1235-00002-00911-00007	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL KINDER FEDERICO FROEBEL, EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIO RODRIGUEZ EN MOCORITO, SINALOA	COLONIA CONSTANCIO RODRIGUEZ	168,967.30	168,967.30	100%	100%	24 DE SEP	10 DE NOV	MODULO	1.00	1.00	40
1235-00002-00911-00009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR, ASI COMO REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO EN MOCORITO, SINALOA.	MELCHOR OCAMPO	343,535.27	343,535.27	100%	100%	24 DE SEP	24 DE OCT	MODULO	1.00	1.00	40
1235-00006-00911-00006	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN RANCHO VIEJO Y REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. EMILIA GIL PEREZ DE EL VALLE, JARDIN DE NIÑOS DE LA NORIA DE ABAJO, ESC. PRIM. DE LAS TAHOMAS Y ESC. PRIM. DONACIANO IBARRA DE EL VALLE, EN MOCORITO,	DIFERENTES COMUNIDADES	343,535.27	343,535.27	100%	100%	11 DE AGO	19 DE SEP	M2	550.00	550.00	265
1235-00006-00911-00007	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LAS LOCALIDADES DE CALOMATO Y RECOVECO, EN MOCORITO, SINALOA.	CALOMATO Y RECOVECO	496,144.62	496,144.62	100%	100%	11 DE AGO	19 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	75
1235-00006-00911-00008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LAS LOCALIDADES DE GUAMUCHILERA SEGUNDA Y EL AGUAJE DE PERICOS, EN MOCORITO, SINALOA.	GUAMUCHILERA SEGUNDA Y EL AGUAJE DE PERICOS	489,405.06	489,405.06	100%	100%	11 DE AGO	19 DE SEP	MODULO	2.00	2.00	260
1235-00006-00911-00014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DE ARROYO, MOCORITO, SINALOA.	BOCA DE ARROYO	193,712.73	193,712.73	100%	100%	20 DE AGO	09 DE OCT	MODULO	1.00	1.00	75
1235-00007-00911-00006	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 29-J DE LA COMUNIDAD DE LA VANILLA EN MOCORITO, SINALOA	ZAPOTILLO Y LA VANILLA	279,302.50	279,302.50	100%	100%	17 DE SEP	08 DE OCT	ML	286.00	200.00	135


DR. JOSE ELENO QUINTERO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO



ARD. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014



FECHA DE ELABORACION

DÍA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 8 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCAVZADAS	
1235-00002-00911-0008	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN RANCHO VIEJO, ESC. TELESECUNDARIA 29-J EN LA VAINILLA, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN LA GUAMUCHILERA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA EN POTRERILLOS Y REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN HIGUERA CAIDA, MOCORITO, SINALOA.	DIFERENTES COMUNIDADES	561,779.09	561,779.09	100%	100%	19 DE SEP	20 DE OCT	AULA	11.00	11.00	350
	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		3,314,441.07	3,314,441.07								
1235-00006-00911-0018	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 1ER. ETAPA CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, EN MOCORITO, SINALOA.	MELCHOR OCAMPO	1,283,439.07	1,283,439.07	30%	100%	17 DE NOV	EN PROCESO	MODULO	1.00	1.00	1,933
1235-00007-00911-0007	EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DENTAL FIJA EN CENTRO DE SALUD DE MELCHOR OCAMPO, EN MOCORITO, SINALOA	MELCHOR OCAMPO	202,424.00	202,424.00	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	1.00	1.00	1,933
1235-00007-00911-0008	EQUIPAMIENTO CON UNIDAD DENTAL MOVIL EN CENTRO DE SALUD DE HIGUERA DE LOS VEGA, EN MOCORITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA	238,612.00	238,612.00	100%	100%	01 DE OCT	31 DE DIC	PZA	1.00	1.00	1,266
	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		1,724,475.07	1,724,475.07								
1235-00009-00911-00001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN BENITO, GUAMUCHILES ALTOS, LO DE FELIX, LOS CHINOS, EL AGUAJE DE ROSA MORADA Y PORTEZUELO DE ARRIBA, EN MOCORITO, SINALOA.	SAN BENITO, GUAMUCHILES ALTOS, LOS CHINOS, AGUAJE DE ROSA MORADA Y PORTEZUELO	548,849.68	548,849.68	100%	100%	24 DE MAY	20 DE JUL	M2	1,093.55	1,093.55	178

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:



FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FECHA DE ELABORACION
 DIA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 9 DE 12


No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	MIETAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00009-00911-00002	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE POTRERO DE LOS GASTELUM, LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ, LA TASAERA, EL RECODO Y EL SABINITO, EN MOCORITO, SINALOA.	POTRERO DE LOS GASTELUM, LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ, LA TASAERA, EL RECODO Y EL SABINITO	680,060.68	680,060.68	100%	100%	28 DE MAY	18 DE JUN	M2	1,354.98	1,354.98	234
1235-00009-00911-00003	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE BACAMOPA, LA CASCADA, TERRERO DE LOS PACHECO, CARRETIILLAS, MILPAS VIEJAS, POTRERO GRANDE, LAGUNILLAS Y EL TARAY, EN MOCORITO, SINALOA.	BACAMOPA, LA CASCADA, TERRERO DE LOS PACHECO, CARRETIILLAS, MILPAS VIEJAS, POTRERO GRANDE, LAGUNILLAS Y EL TARAY	603,300.50	603,300.50	100%	100%	30 DE MAY	20 DE JUL	M2	1,202.04	1,202.04	206
1235-00009-00911-00007	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE LA LADRILLERA, HIGUERA DE LOS VEGA, TEPANTITA, PALMAR DE LOS LEAL Y REPARO DE LOS GALINDO, EN MOCORITO, SINALOA.	LA LADRILLERA, HIGUERA DE LOS VEGA, TEPANTITA, PALMAR DE LOS LEAL Y REPARO DE LOS GALINDO	397,193.59	397,193.59	100%	100%	30 DE MAY	20 DE JUL	M2	798.08	798.08	145
1235-00009-00911-00004	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE EL VALLE Y LAS TAHONAS, EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE Y LAS TAHONAS	488,260.20	488,260.20	100%	100%	11 DE JUN	03 DE JUL	M2	981.06	981.06	187
1235-00009-00911-00005	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE CERRO AGUDO, HIGUERAS DE LOS VEGA Y PALMARITO	CERRO AGUDO, HIGUERAS DE LOS VEGA Y PALMARITO	474,877.42	474,877.42	100%	100%	11 DE JUN	03 DE JUL	M2	954.17	954.17	176
1235-00009-00911-00006	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ	POTRERO DE LOS SANCHEZ	298,611.84	298,611.84	100%	100%	18 DE JUN	04 DE JUL	M2	600.00	600.00	130
1235-00009-00911-00008	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE CAPIRATO, CHICORATO, SALTU DE CAPIRATO, MAJADA DE ABAJO, MOCORITO, SINALOA.	CAPIRATO, CHICORATO, SALTU DE CAPIRATO, MAJADA DE ABAJO, PIEDRAS BLANCAS Y	700,000.00	700,000.00	100%	100%	04 DE AGO	12 DE SEP	M2	1,406.50	1,406.50	266

DR. JOSE ELENO QUIÑONES LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MOCORITO, SINALOA

ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015
HOJA 10 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00009-00911-00009	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, CATOMATO, EL AGUAJE DE PERICOS, JUAN ESCUTIA Y LA COFRADIA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, CALOMATO, EL AGUAJE DE PERICOS, JUAN ESCUTIA Y LA COFRADIA DE CAPIRATO	570,000.00	570,000.00	100%	100%	18 DE AGO	17 DE SEP	M2	1,145.30	1,145.30	248
1235-00009-00911-00010	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANERO, GUAMUCHILERA SEGUNDA Y RECOVECO, EN MOCORITO, SINALOA.	CAIMANERO, GUAMUCHILERA SEGUNDA Y RECOVECO	550,000.00	550,000.00	100%	100%	11 DE AGO	12 DE SEP	M2	1,105.11	1,105.11	221
1235-00009-00911-00011	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO Y ZAPOTILLO, EN MOCORITO, SINALOA.	MELCHOR OCAMPO Y ZAPOTILLO	449,999.99	449,999.99	100%	100%	04 DE AGO	12 DE SEP	M2	904.18	904.18	180
1235-00009-00911-00012	CONSTRUCCION DE PISO FIRME NE LAS COMUNIDADES DE EL GUADARE, EL GUAMUCHIL Y RANCHO VIEJO, EN MOCORITO, SINALOA.	EL GUADARE, EL GUAMUCHIL Y RANCHO VIEJO	450,000.00	450,000.00	100%	100%	01 DE SEP	30 DE SEP	M2	904.18	904.18	189
1235-00009-00911-00013	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES LA HUERTA, JOYA DE LOS LOPEZ, CORRAL QUEMADO, COLONIA AVIACION, HIGUERA DE LOS VEGA, TEPANTITLA, LAGUNILLAS, MILPAS DE LOS VALENZUELA, LO DE FELIX, MELCHOR OCAMPO Y SANTIAGO DE COMANITO, EN MOCORITO, SINALOA.	LA HUERTA, JOYA DE LOS LOPEZ, CORRAL QUEMADO, COLONIA AVIACION, HIGUERA DE LOS VEGA, TEPANTITLA, LAGUNILLAS, MILPAS DE LOS VALENZUELA, LO DE FELIX, MELCHOR OCAMPO Y SANTIAGO DE COMANITO	586,717.52	586,717.52	100%	100%	13 DE AGO	30 DE OCT	M2	1,178.89	600.00	235

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MOCORITO, SINALOA



MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 11 DE 12

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00005-00911-00014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE CAIMANERO. GUAMUCHILERA SEGUNDA, MAJADA DE ABAJO, RANCHO VIEJO Y RECOVECO, EN MOCORITO, SINALOA.	CAIMANERO, GUAMUCHILERA SEGUNDA, MAJADA DE ABAJO, RANCHO VIEJO Y RECOVECO	613,398.48	613,398.48	100%	100%	20 DE AGO	30 DE OCT	M2	1,232.50	370.00	247
	TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		7,411,269.90	7,411,269.90								
1235-00005-00911-00028	CAMINOS RURALES REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS SACA COSECHAS EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO, SINALOA. (ROSA MORADA-LA NORIA DE ARRIBA, LA NORIA DE ABAJO, LA NORIA DE ABAJO-E.C. ROSA MORADA, ROSA MORADA-TIERRAS AGRICOLAS Y ROSA MORADA-POTRERO DE LOS GUERRERO).	ROSA MARADA, LA NORIA DE ARRIBA, LA NORIA DE ABAJO Y POTRERO DE LOS GUERRERO	584,033.46	584,033.46	100%	100%	05 DE FEB	18 DE FEB	KM	11.85	11.85	750
1235-00005-00911-00029	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS SACA COSECHAS EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO, SINALOA. (ROSA MORADA-BUENA VISTA, PALMAR DE LOS LEAL-SEGUNDO ENTRONQUE BUENA VISTA, ROSA MORADA-ZAPOTE DE LOS MOYA Y LIMONCITO-LA TAZAJERA).	ROSA MARADA, BUENA VISTA, PALMAR DE LOS LEAL, ZAPOTE DE LOS MOYA, EL LIMONCITO Y LA TAZAJERA	619,937.96	619,937.96	100%	100%	10 DE FEB	27 DE FEB	KM	28.78	28.78	740
1235-00005-00911-00030	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS SACA COSECHAS EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO, SINALOA. (EL JALON-ARROYO CATIME, EL JALON-TIERRAS AGRICOLAS, EL JALON TIERRAS AGRICOLAS EN "V" Y E.C. EL PROGRESO-MECATITTA, EN MOCORITO, SINALOA.	EL JALON Y MECATITTA	300,957.59	300,957.59	100%	100%	17 DE FEB	28 DE FEB	KM	14.17	14.17	1,073

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARO MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

