



MUNICIPIO: MOCORITO

CLASIFICACION: OMA PRIORITARIA:

CONDOMINIO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

FECHA DE ELABORACION
 DIA 15 MES 07 AÑO 2014

HOJA 1 DE 2

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00009 CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. SAN BENITO-LA PALMA-EL SALTO, EN MOCORITO, SINALOA.	200,143.77	200,143.77	100%	100%	20 DE MARZO	09 DE ABRIL	6.80	6.80	193
1235-00005-00909-00010 TRABAJO DE DESPALME DE MATERIA ORGANICA, INORGANICA Y RESIDUOS EN BASURONES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA SINDICATURA DE PERICOS, Y TRABAJOS DESMONTA Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-GUAMUCHIL (TRAMO: ARCO DE ACCESO-BOCA DE ARROYO) EN MOCORITO.	267,919.60	267,919.60	100%	100%	01 DE ABRIL	16 DE ABRIL	50,813.58	50,813.58	12,326
1235-00005-00909-00011 REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: EL VALLE-EL MEZQUITE, EL MEZQUITE-EL TULE Y EL TULE-CAHUNAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA	232,350.98	232,350.98	100%	100%	26 DE MARZO	16 DE ABRIL	15.00	15.00	1,952
1235-00005-00909-00012 REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (BACAMOPA-SANTA ROSALIA, E.C. SANTA ROSALIA-LA CASCADA, E.C. SANTA ROSALIA-RANCHO VIEJO, E.C. SANTA ROSALIA-CANUTILLOS-TABALOPA) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	337,374.40	337,374.40	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	24.20	24.20	239
1235-00005-00909-00013 REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (SANTA ROSALIA-LA PIONILLA-LA JOYA DE LOS LOPEZ, LA PIONILLA-LOS LETREROS-TERRERO DE LOS PACHECO, E.C. LOS LETREROS-LA BEBELAMA) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	252,265.08	252,265.08	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	21.47	21.47	842
1235-00006-00909-00071 CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENER AGUA PLUVIAL EN ARROYO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA NANCHI, EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, EN MOCORITO, SINALOA.	62,174.25	62,174.25	100%	100%	18 DE JUNIO	25 DE JUNIO	449.75	449.75	17

3. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 RESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

I.P.R.- IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DÍA 15 MES 07 AÑO 2014

HOJA 2 DE 2

		APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	BENEFICIARIOS
1235-00006-00909-00072	TRABAJOS DE DESMONTTE Y LIMPIEZA DE LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-ROSA MORADA (TRAMO MOCORITO-LOS ANGELES) EN MOCORITO, SINALOA.	121,243.32	-	100%	0%	11 DE JUNIO	25 DE JUNIO	6.00	6.00	5,537
1235-00006-00909-00073	TRABAJOS DE DESMONTTE Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-EL VALLE (TRAMO: LA OTRA BANDA-ARROYO SECO) EN MOCORITO, SINALOA.	96,883.20	-	100%	80%	16 DE JUNIO	EN PROCESO	4.20	3.35	1,750
1235-00005-00909-00014	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: MOCORITO (SALIDA A LA BRECHA)-EL PROGRESO, EL VALLE-CERRO AGUDO, MILPAS DE LOS GONZALEZ-E.C. (EL VALLE-CERRO AGUDO) EN MOCORITO, SINALOA.	224,557.44	-	100%	95%	12 DE JUNIO	EN PROCESO	21.80	20.70	8,097
TOTAL DE CAMINOS RURALES		1,794,912.04	1,352,228.08					99.47	97.52	30,953
SUMA TOTAL:		\$ 1,794,912.04	\$ 1,352,228.08							

R. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
RESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS