



No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
	ELECTRIFICACION											
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA SECTOR CENTRO DE SALUD, EN MOCORITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA	77,727.09	77,727.09	100%	100%	19 DE SEP	30 DE SEP	TRANS.	1.00	1.00	1,256
	TOTAL DE ELECTRIFICACION		77,727.09	77,727.09					TRANS.	1.00	1.00	1,256.00
1235-00005-00909-00009	CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. SAN BENITO-LA PALMA-EL SALTO, EN MOCORITO, SINALOA.	LA PALMA Y EL SALTO	200,143.77	200,143.77	100%	100%	20 DE MARZO	09 DE ABRIL	KM	6.80	6.80	193
1235-00005-00909-00010	TRABAJOS DE DESPALME DE MATERIA ORGANICA, INORGANICA Y RESIDUOS EN BASURONES DE LA CABEGERA MUNICIPAL Y LA SINDICATURA DE PERICOS, Y TRABAJOS DESMONTES Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-GUAMUCHIL (TRAMO: ARCO DE ACCESO-BOCA DE ARROYO) EN MOCORITO,	MOCORITO, PERICOS, LA MISION, EL POCHOTE Y BOCADE ARROYO	267,919.60	267,919.60	100%	100%	01 DE ABRIL	16 DE ABRIL	M2	50,813.58	50,813.58	12,326
1235-00005-00909-00011	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: EL VALLE-EL MEZQUITE, EL MEZQUITE-EL TULE, Y EL TULE-CAHUINAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA	EL VALLE, EL MEZQUITE, EL TULE Y CAHUINAHUATO	232,350.98	232,350.98	100%	100%	26 DE MARZO	16 DE ABRIL	KM	15.00	15.00	1,952
1235-00005-00909-00012	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (BACAMOPA-SANTA ROSALIA, E.C. SANTA ROSALIA-LA CASCADA, E.C. SANTA ROSALIA-RANCHO VIEJO, E.C. SANTA ROSALIA-CANUTILLOS-TABALOPA) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	LA CASCADA, RANCHO VIEJO, CANUTILLOS Y TABALOPA	337,374.40	337,374.40	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	KM	24.20	24.20	239

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

I.P.R.- IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 15 MES 10 AÑO 2014

HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA, NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00013	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (SANTA ROSALA-LA PIONILLA-LA JOYA DE LOS LOPEZ, LA PIONILLA-LOS LETREROS-TERRERO DE LOS LOPEZ, E.C. LOS LETREROS-LA BEBELAMA) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	SANTA ROSALA, LA PIONILLA, LA JOYA DE LOS LOPEZ, LOS LETREROS Y TERRERO DE LOS PACHECO	252,265.08	252,265.08	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	KM	21.47	21.47	842
1235-00006-00909-00071	CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENER AGUA PLUVIAL EN ARROYO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA NANCHI, EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, EN MOCORITO, SINALOA.	LA NANCHI	62,174.25	62,174.25	100%	100%	18 DE JUNIO	25 DE JUNIO	M2	449.75	449.75	17
1235-00006-00909-00014	TRABAJO DE DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-ROSA MORADA (TRAMO MOCORITO-LOS ANGELES) EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO, MEGATITA, Y LOS ANGELES	121,243.32	121,243.32	100%	100%	11 DE JUNIO	25 DE JUNIO	KM	6.00	6.00	5,537
1235-00006-00909-00015	TRABAJO DE DESMONTAJE Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-EL VALLE (TRAMO: LA OTRA BANDA-ARROYO SECO) EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE, LAS TAHONAS, EL CHINAL Y LA OTRA BANDA	96,883.20	96,883.20	100%	80%	16 DE JUNIO	05 DE JULIO	KM	4.20	3.35	1,750
1235-00005-00909-00016	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERIA (SALIDA A LA BRECHA)-EL PROGRESO, EL VALLE-CERRO AGUDO, MILPAS DE LOS GONZALEZ-E.C. (EL VALLE-CERRO AGUDO) EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO, EL PROGRESO, EL VALLE, CERRO AGUDO Y MILPAS DE LOS GONZALEZ	224,557.44	224,557.44	100%	100%	12 DE JUNIO	02 DE JULIO	KM	21.80	20.70	8,097
1235-00005-00909-00017	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERIA (TRAMOS: HIGUERA DE LOS VEGA PALO DE ASIA-MAZATE DE LOS LOPEZ Y MAZATE DE LOS LOPEZ, MAZATE DE LOS SANCHEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA PALO DE ASIA, MAZATE DE LOS LOPEZ Y MAZATE DE LOS SANCHEZ	97,213.80	97,213.80	100%	100%	02 DE JULIO	14 DE JULIO	KM	8.50	8.50	1,650
1235-00005-00909-00018	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA (TRAMOS: EL VALLE-RINCON DE LOS SANTOS-BACAMOPA Y RINCON DE LOS SANTOS-EL NACIMIENTO-CAHUNAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE, RINCON DE LOS SANTOS, BACAMOPA, EL NACIMIENTO Y CAHUNAHUATO	262,412.88	262,412.88	100%	100%	02 DE JULIO	14 DE JULIO	KM	15.10	15.10	1,465

IR. JOSE-ELENO QUINONEZ LOPEZ
RESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014


I.P.R.- IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 15 MES 10 AÑO 2014

HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00025	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: EL GUASIMAL-ZAPOTE DE LOS MOYALA HIGUERITA, EN MOCORITO, SINALOA.	EL GUASIMAL, ZAPOTE DE LOS MOYA Y LA HIGUERITA	211,627.61	211,627.61	100%	100%	23 DE JULIO	05 DE AGO	KM	13.40	13.40	640
1235-00005-00909-00019	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. MEXICO 15-EL CARRIZO-LA VAINILLA, EN MOCORITO, SINALOA.	EL CARRIZO Y LA VAINILLA	134,747.34	134,747.34	100%	100%	06 DE JULIO	20 DE AGO	KM	8.00	8.00	325
1235-00005-00909-00020	BACHEO Y PINTADO DE GUARNICIONES EN LA SINDICATURA DE PERCOS Y BACHEO EN CARRETERA TRAMO: POTRERO DE LOS SANCHEZ-PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO.	EL CARRIZO Y LA VAINILLA	153,877.60	153,877.60	100%	100%	11 DE AGO	26 DE AGO	M2	295.25	295.25	6,860
1235-00005-00909-00021	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: E.C. MEXICO 15-AGUAPEPE DE LOS GALLARDO-TEPUCHE-LA VAINILLA-CALERA DE CAPIRATO Y COFRADIA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, TEPUCHE, LA VAINILLA, CALERA DE CAPIRATO Y COFRADIA DE CAPIRATO	235,244.52	235,244.52	100%	100%	13 DE AGO	09 DE SEP	KM	18.40	18.40	379
1235-00005-00909-00022	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: E.C. MEXICO 15-EL DIQUE-EL AGUAJE DE PERCOS, COMANITO-EL PLATANAR Y COMANITO-SASALPA-CHOCORATO-PIEDRAS BLANCAS, EN MOCORITO, SINALOA.	EL DIQUE, EL AGUAJE DE PERCOS, COMANITO, EL PLATANAR, SASALPA, CHOCORATO Y PIEDRAS BLANCAS	287,778.60	287,778.60	100%	100%	18 DE AGO	10 DE SEP	KM	16.80	16.80	525
1235-00005-00909-00023	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. MEXICO 15-ZAPOTE DE LOS CAZARES EN MOCORITO, SINALOA.	ZAPOTE DE LOS CAZARES	191,594.88	191,594.88	100%	100%	03 DE SEP	17 DE SEP	KM	12.00	12.00	120


DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO: MOCORITO
 ZONA PRIORITARIA:
 FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

I.P.R. - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION
 DIA 15 MES 10 AÑO 2014

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00024	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMOS: LA NORIA DE ARRIBA-LA CAÑADA-AGUAJITO DE LEON-BACAMACARI-EL GUADARE-E.C. MEXICO 15 Y LA NORIA DE ABAJO-EL MALINAL-BATAMOTTTA, EN MOCORITO, SINALOA.	LA NORIA DE ARRIBA, LA CAÑADA, AGUAJITO DE LEON, BACAMACARI, EL GUADARE, NORIA DE ABAJO, EL MALINAL Y BATAMOTTTA	412,289.52	412,289.52	100%	100%	05 DE SEP	19 DE SEP	KM	29.40	29.40	864
1235-00005-00909-00026	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. SAN BENITO-POTRERO DE LOS GASTELUM, EN MOCORITO, SINALOA.	SAN BENITO Y POTRERO DE LOS GASTELUM	614,858.37	614,858.37	80%	-	17 DE SEP	07 DE OCT	KM	11.50	11.50	798
1235-00005-00909-00027	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: ALHUEYCITO-CIENEGA DE CASAL, EN MOCORITO, SINALOA.	ALHUEYCITO	318,277.32	318,277.32	85%	-	23 DE SEP	10 DE OCT	KM	6.00	6.00	163
1235-00005-00909-00028	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: AGUAJITO DE LEON-LOS MEZCALEZ-ZAPOTE DE LOS CAZARES, E.C. AGUAJITO DE LEON-LA JURISDICCION-EL GUAMUCHIL-EL CHINO-LOS MEZCALES Y EL GUAMUCHIL-EL HORMIGUERO EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAJITO DE LEON, LOS MEZCALEZ, ZAPOTE DE LOS CAZARES, LA JURISDICCION, EL GUAMUCHIL Y EL CHINO	294,602.88	294,602.88	90%	-	24 DE SEP	10 DE OCT	KM	20.70	20.70	365
TOTAL DE CAMINOS RURALES			5,009,437.36	5,009,437.36					KM	259.27	257.32	25,904.00
SUMA TOTAL:			\$ 5,087,164.45	\$ 5,087,164.45								

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOCORITO, SINALOA



ARO. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS