




MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

I.P.R. - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 1 DE 5



No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
			APROBADA	EJERCIDA	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO		PROGRAMADAS	ALCANZADAS	
1235-00003-00909-00071	ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA SECTOR CENTRO DE SALUD, EN MOCORITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA	77,727.09	77,727.09	100%	100%	19 DE SEP	30 DE SEP	TRANS.	1.00	1.00	1,256
	TOTAL DE ELECTRIFICACION		77,727.09	77,727.09					TRANS.	1.00	1.00	1,256.00
1235-00005-00909-00009	CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. SAN BENITO-LA PALMA-EL SALTO, EN MOCORITO, SINALOA.	LA PALMA Y EL SALTO	200,143.77	200,143.77	100%	100%	20 DE MARZO	09 DE ABRIL	KM	6.80	6.80	193
1235-00005-00909-00010	TRABAJOS DE DESPALME DE MATERIA ORGANICA, INORGANICA Y RESIDUOS EN BASURONES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA SINDICATURA DE PERICOS, Y TRABAJOS DESMONTA Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-GUAMUCHIL (TRAMO: ARCO DE ACCESO-BOCA DE ARROYO) EN MOCORITO,	MOCORITO, PERICOS, LA MISION, EL POCHOTE Y BOCADE ARROYO	267,919.60	267,919.60	100%	100%	01 DE ABRIL	16 DE ABRIL	M2	50,813.58	50,813.58	12,326
1235-00005-00909-00011	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: EL VALLE-EL MEZQUITE, EL MEZQUITE-EL TULE, Y EL TULE-CAHUINAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA	EL VALLE, EL MEZQUITE, EL TULE Y CAHUINAHUATO	232,350.98	232,350.98	100%	100%	26 DE MARZO	16 DE ABRIL	KM	15.00	15.00	1,952
1235-00005-00909-00012	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (BACAMOPA-SANTA ROSALIA, E.C. SANTA ROSALIA-LA CASCADA, E.C. SANTA ROSALIA-RANCHO VIEJO, E.C. SANTA ROSALIA-CANUTILLOS-TABALOPO) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	LA CASCADA, RANCHO VIEJO, CANUTILLOS Y TABALOPO	337,374.40	337,374.40	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	KM	24.20	24.20	239

DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

CONDICION: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014


I.P.R.- IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 2 DE 5

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00013	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS (SANTA ROSALIA LA PIONILLA LA JOYA DE LOS LOPEZ, LA PIONILLA-LOS LETREROS-TERRERO DE LOS PACHECO, E.C. LOS LETREROS-LA BEBELAMA) EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.	SANTA ROSALIA LA PIONILLA, LA JOYA DE LOS LOPEZ, LOS LETREROS Y TERRERO DE LOS PACHECO	252,265.08	252,265.08	100%	100%	02 DE MAYO	20 DE MAYO	M2	21.47	21.47	842
1235-00006-00909-00014	CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENER AGUA PLUVIAL EN ARROYO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA NANCHI, EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, EN MOCORITO, SINALOA.	LA NANCHI	62,174.25	62,174.25	100%	100%	18 DE JUNIO	25 DE JUNIO	M2	449.75	449.75	17
1235-00006-00909-00014	TRABAJOS DE DESMONTTE Y LIMPIEZA DE LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-ROSA MORADA (TRAMO MOCORITO-LOS ANGELES) EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO,MECATITA, Y LOS ANGELES	121,243.32	121,243.32	100%	100%	11 DE JUNIO	25 DE JUNIO	KM	6.00	6.00	5,537
1235-00006-00909-00015	TRABAJOS DE DESMONTTE Y LIMPIEZA EN LATERALES DE LA CARRETERA MOCORITO-EL VALLE (TRAMO: LA OTRA BANDA-ARROYO SECO) EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE, LAS TAHONAS, EL CHINAL Y LA OTRA BANDA	96,883.20	96,883.20	100%	80%	16 DE JUNIO	05 DE JULIO	KM	4.20	4.20	1,750
1235-00005-00909-00015	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: MOCORITO (SALIDA A LA BRECHA)-EL PROGRESO, EL VALLE-CERRO AGUDO, MILPAS DE LOS GONZALEZ-E.C. (EL VALLE-CERRO AGUDO) EN MOCORITO, SINALOA.	MOCORITO, EL PROGRESO, EL VALLE, CERRO AGUDO Y MILPAS DE LOS GONZALEZ	224,557.44	224,557.44	100%	100%	12 DE JUNIO	02 DE JULIO	KM	21.80	20.70	8,097
1235-00005-00909-00017	REHABILITACION DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: HIGUER DE LOS VEGA-PALO DE ASTA-MAZATE DE LOS LOPEZ Y MAZATE DE LOS LOPEZ, MAZATE DE LOS SANCHEZ, EN MOCORITO, SINALOA.	HIGUERA DE LOS VEGA, PALO DE ASTA, MAZATE DE LOS LOPEZ Y MAZATE DE LOS SANCHEZ	97,213.80	97,213.80	100%	100%	02 DE JULIO	14 DE JULIO	KM	8.50	8.50	1,650
1235-00005-00909-00018	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: EL VALLE-RINCON DE LOS SANTOS-BACAMOPA Y RINCON DE LOS SANTOS-EL NACIMIENTO-CAHUNAHUATO, EN MOCORITO, SINALOA.	EL VALLE, RINCON DE LOS SANTOS, BACAMOPA, EL NACIMIENTO Y CAHUNAHUATO	262,412.88	262,412.88	100%	100%	02 DE JULIO	14 DE JULIO	KM	15.10	15.10	1,465

IR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
RESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014


I.P.R.- IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DÍA 10 MES 01 AÑO 2015


HOJA 3 DE 5

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00025	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: EL GUASIMAL-ZAPOTE DE LOS MOYA-LA HIGUERITA, EN MOCORITO, SINALOA.	EL GUASIMAL, ZAPOTE DE LOS MOYA Y LA HIGUERITA	211,627.61	211,627.61	100%	100%	23 DE JULIO	05 DE AGO	KM	13.40	13.40	640
1235-00005-00909-00019	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. MEXICO 15-EL CARRIZO-LA VAINILLA, EN MOCORITO, SINALOA.	EL CARRIZO Y LA VAINILLA	134,747.34	134,747.34	100%	100%	06 DE JULIO	20 DE AGO	KM	8.00	8.00	325
1235-00005-00909-00020	BACHEO Y PINTADO DE GUARNICIONES EN LA SINDICATURA DE PERICOS Y BACHEO EN CARRETERA TRAMO: POTRERO DE LOS SANCHEZ-PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO.	EL CARRIZO Y LA VAINILLA	153,877.60	153,877.60	100%	100%	11 DE AGO	26 DE AGO	M2	295.25	295.25	6,860
1235-00005-00909-00021	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: E.C. MEXICO 15-AGUAPEPE DE LOS GALLARDO-TEPUICHE-LA VAINILLA-CALERA DE CAPIRATO Y COFRADIA DE CAPIRATO, EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAPEPE DE LOS GALLARDO, TEPUICHE, LA VAINILLA, CALERA DE CAPIRATO Y COFRADIA DE CAPIRATO	235,244.52	235,244.52	100%	100%	13 DE AGO	09 DE SEP	KM	18.40	18.40	379
1235-00005-00909-00022	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: E.C. MEXICO 15-EL DIQUE-EL AGUAJE DE PERICOS, COMANITO-EL PLATANAR Y COMANITO-SASALPA-CHOCORATO-PIEDRAS BLANCAS, EN MOCORITO, SINALOA.	EL DIQUE, EL AGUAJE DE PERICOS, COMANITO, EL PLATANAR, SASALPA, CHOCORATO Y PIEDRAS BLANCAS	287,778.60	287,778.60	100%	100%	18 DE AGO	10 DE SEP	KM	16.80	16.80	525
1235-00005-00909-00023	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: E.C. MEXICO 15-ZAPOTE DE LOS CAZARES EN MOCORITO, SINALOA.	ZAPOTE DE LOS CAZARES	191,594.88	191,594.88	100%	100%	03 DE SEP	17 DE SEP	KM	12.00	12.00	120

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO: MOCORITO

ZONA PRIORITARIA:

FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014


I.P.R. - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
 REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 10 MES 01 AÑO 2015

HOJA 4 DE 5

No. DE OBRA	PROGRAMA, SUBPROGRAMA, NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA		UNIDAD DE MEDIDA KM	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00024	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMOS: LA NORIA DE ARRIBA, LA CAÑADA, AGUAJITO DE LEON, BACAMACARI, EL GUADARE, NORIA DE ABAJO, EL MALINAL Y BATAMOTITA	LA NORIA DE ARRIBA, LA CAÑADA, AGUAJITO DE LEON, BACAMACARI, EL GUADARE, NORIA DE ABAJO, EL MALINAL Y BATAMOTITA	412,289.52	412,289.52	100%	100%	05 DE SEP	19 DE SEP	KM	29.40	29.40	864
1235-00005-00909-00026	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. SAN BENITO-POTRERO DE LOS GASTELUM, EN MOCORITO, SINALOA.	SAN BENITO Y POTRERO DE LOS GASTELUM	614,858.37	614,858.37	100%	100%	17 DE SEP	07 DE OCT	KM	11.50	11.50	798
1235-00005-00909-00027	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: ALHUEYCITO-CIENEGA DE CASAL, EN MOCORITO, SINALOA.	ALHUEYCITO	318,277.32	318,277.32	100%	100%	23 DE SEP	10 DE OCT	KM	6.00	6.00	163
1235-00005-00909-00028	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: AGUAJITO DE LEON, LOS MEZCALES, ZAPOTE DE LOS CAZARES, LA CHINO-LOS MEZCALES Y EL GUAMUCHIL-EL HORMIGUERO EN MOCORITO, SINALOA.	AGUAJITO DE LEON, LOS MEZCALES, ZAPOTE DE LOS CAZARES, LA JURISDICCION EL GUAMUCHIL Y EL CHINO	294,602.88	294,602.88	100%	100%	24 DE SEP	10 DE OCT	KM	20.70	20.70	365
1235-00005-00909-00029	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: RANCHITO DE LOS GAXIOLA-RANCHO VIEJO-E.C. ALHUEYCITO, EN MOCORITO, SINALOA.	RANCHITO DE LOS GAXIOLA, RANCHO VIEJO Y ALHUEYCITO	154,872.52	154,872.52	100%	100%	01 DE OCT	15 DE OCT	KM	13.29	13.29	328
1235-00005-00909-00030	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: PALMARITO MINERAL, ALHUEYCITO, PALMARITO MINERAL-E.C. RANCHO VIEJO, ALHUEYCITO, CERRO AGUDO, ALHUEYCITO-MAZATE DE LOS LOPEZ, CERRO AGUDO-PALO DE ASTA Y MAZATE DE LOS LOPEZ-CIENEGA DE CASAL, EN MOCORITO, SINALOA.	PALMARITO MINERAL, ALHUEYCITO, RANCHO VIEJO, CERRO AGUDO, MAZATE DE LOS LOPEZ Y PALO DE ASTA	350,072.68	350,072.68	100%	100%	03 DE OCT	20 DE OCT	KM	21.89	21.89	1,475


DR. JOSE ELENO QUINONEZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



REGISTRARÍA DEL MUNICIPIO



ARQ. MARIO LEON RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO: MOCORITO
ZONA PRIORITARIA:
FONDO: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (I.P.R.) 2014

I.P.R. - IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DÍA 10 MES 01 AÑO 2015
HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION		AVANCE		FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		BENEFICIARIOS
1235-00005-00909-00031	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: EL TULE-EL GALLO, CAHUNAHUATO-EL MANCHON Y TABALOPA-CARRETIILLAS-E.C. LOS VASITO, EN MOCORITO, SINALOA	EL TULE, EL GALLO, CAHUNAHUATO, EL MANCHON, TABALOPA Y CARRETIILLAS	144,983.76	144,983.76	100%	100%	08 DE OCT	KM	12.20	12.20	724
1235-00005-00909-00032	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMO: LA OTRA BANDA-EL REPARO DE LOS GALINDO-EL VALLE, MOCORITO, SINALOA	LA OTRA BANDA, EL REPARO DE LOS GALINDO Y EL VALLE	219,252.52	219,252.52	100%	100%	15 DE OCT	KM	15.90	15.90	1,529
1235-00005-00909-00033	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: EL REPARO DE LOS GALINDO, SAN BENITO, E.C. PALMARTO DE LA SIERRA, LOMA REDONDA-AGUAJE DE LOS VALENZUELA Y EL MEZQUITE-EL DESCANSO, EN MOCORITO, SINALOA	EL REPARO DE LOS GALINDO, SAN BENITO, E.C. PALMARTO DE LA SIERRA, LOMA REDONDA, AGUAJE DE LOS VALENZUELA Y EL	211,938.96	211,938.96	100%	100%	20 DE OCT	KM	19.00	19.00	1,474
1235-00005-00909-00034	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. CAHUNAHUATO-EL NACIMIENTO, EL TULE ALTO-EL GALLO-EL MANCHON Y EL TULE-HIGUERA DE LOS VEGA, EN MOCORITO, SINALOA	EL NACIMIENTO, EL TULE ALTO, EL GALLO, EL MANCHON, EL TULE, HIGUERA DE LOS VEGA	215,157.96	215,157.96	100%	100%	26 DE NOV	KM	19.10	19.10	2,055
1235-00005-00909-00035	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: TOBORA-POTRERO DE LOS SANCHEZ Y E.C. MEXICO 15 (TERREROS)-MEZQUITE GORDO, EN MOCORITO, SINALOA	TOBORA, POTRERO DE LOS SANCHEZ Y MEZQUITE GORDO	242,326.32	242,326.32	100%	100%	26 DE NOV	KM	16.70	16.70	1,338
TOTAL DE CAMINOS RURALES			6,548,042.08	6,548,042.08				KM	51,935.93	51,934.83	
SUMA TOTAL:			\$ 6,625,769.17	\$ 6,625,769.17							

DR. JOSE ELENO QUIÑONEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCORITO, SINALOA



ARQ. MARIO LEON RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MOCORITO, SINALOA