

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
CONSTRUCCION DE AREA DE CABILDO (2DA ETAPA) EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-001/016-INFRA.EDIF/R33	\$ 598,939.30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 598,939.30			\$ 598,939.30	MUNICIPAL	80%	100%	05 DE ENERO	05 DE FEBRERO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE PERICOS, RECOVECO Y CAIMANERO, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-002/016-008/R33	\$ 419,999.44	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 419,999.44			\$ 419,999.44	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE FEBRERO	12 DE FEBRERO
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: LA HUERTA-LOS CHINOS, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-005-/016-09/R33	\$ 528,062.25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 528,062.25			\$ 528,062.25	MUNICIPAL	100%	100%	28 DE MARZO	22 DE ABRIL
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: ROSAMORADA-LA NORIA DE ARRIBA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-006/016-09/R33-2014	\$ 258,936.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	REINTEGRO (FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2014	\$ 258,936.97			\$ 258,936.97	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE ABRIL	16 DE ABRIL
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: ROSAMORADA-LA NORIA DE ARRIBA, 2DA PARTE EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-007/016-09/R33	\$ 241,063.02	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 241,063.02			\$ 241,063.02	MUNICIPAL	100%	100%	17 DE ABRIL	30 DE ABRIL
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: LA PIONILLA-LA JOYA DE LOS LOPEZ, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-008-/016-09/R33	\$ 500,233.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 500,233.26			\$ 500,233.26	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE ABRIL	29 DE ABRIL
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE REVESTIMIENTO Y MOTOCONFORMADO TRAMO: SANTA ROSALIA-TERRERO DE LOS PACHECO, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-009/016-09/R33	\$ 498,209.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 498,209.01			\$ 498,209.01	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE ABRIL	29 DE ABRIL
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-010-IR/016-001/R33	\$ 1,497,369.97	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS MOC-010-IR/016-001/R33	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 1,497,369.97			\$ 1,497,369.97	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
IMPERMEABILIZACION DE VARIOS COMEDORES COMUNITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA.	MOC-011-/016-08/R33	\$ 245,204.58	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 245,204.58			\$ 245,204.58	MUNICIPAL	100%	100%	06 DE ABRIL	09 DE MAYO
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. BADRIGUATO-LA MORITA-CAPIRATO-EL SALTO DE CAPIRATO Y COMANITO-SASALPA-CHICORATO-PIEDRAS BLANCAS, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-011/016-09/R33-2014	\$ 278,636.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	REINTEGRO (FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2014	\$ 278,636.64			\$ 278,636.64	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE MAYO	24 DE MAYO
REPARACION DE POZO 4 EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-012 /016-001/R33	\$ 199,161.55	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 199,161.55			\$ 199,161.55	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL	06 DE MAYO

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERÍA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: CAHUINAHUATO-CORRAL QUEMADO-MILPAS VIEJAS, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-013/016-09/R33-2014	\$ 227,132.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	REINTEGRO (FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2014	\$ 227,132.64			\$ 227,132.64	MUNICIPAL	100%	100%	04 DE MAYO	24 DE MAYO
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LAS PERDICES Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD LOS ALTOS DE JALISCO, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-014/016-06/R33	\$ 433,500.09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 433,500.09			\$ 433,500.09	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COBAES EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE LO DE GABRIEL, MOCORITO SINALOA.	MOC-015-/016-08/R33	\$ 556,840.15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 556,840.15			\$ 556,840.15	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA DE SOTO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-016/016-08/R33	\$ 453,524.49	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 453,524.49			\$ 453,524.49	MUNICIPAL	100%	100%	02 DE MAYO DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS SECTOR ANTENA Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA CASAS VIVAH SECTOR MARIO, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-017/016-05/R33	\$ 599,717.27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 599,717.27			\$ 599,717.27	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR SEÑORA DEBY Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MOCORITO SINALOA.	MOC-018-/016-05/R33	\$ 575,244.59	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 575,244.59			\$ 575,244.59	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR TACHITO EN LA LOCALIDAD DE BEQUILLOS Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-019/016-08/R33	\$ 370,722.67	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 370,722.67			\$ 370,722.67	MUNICIPAL	100%	100%	18 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANCHON, AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR CELIA PEREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS BLANCAS Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA.	MOC-020-/016-05/R33	\$ 658,996.57	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 658,996.57			\$ 658,996.57	MUNICIPAL	100%	100%	18 DE ABRIL DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-021/016-08/R33	\$ 199,465.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 199,465.80			\$ 199,465.80	MUNICIPAL	100%	100%	18 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: E.C. SAN BENITO-POTRERO DE LOS GASTELUM-LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ-LA TASAJERA, E.C. POTRERO DE LOS GASTELUM-EL SABINITO-EL AGUAJE, MOCORITO SINALOA.	MOC-022-/016-09/IPR	\$ 530,733.65	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 530,733.65			\$ 530,733.65	MUNICIPAL	100%	100%	28 DE MARZO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: PALMARITO MINERAL-ALHUEYCITO, PALMARITO MINERAL-E.C. RANCHO VIEJO, ALHUEYCITO-CERRO AGUDO, ALHUEYCITO-MAZATE DE LOS LOPEZ, CERRO AGUDO-PALO DE ASTA Y MAZATE DE LOS LOPEZ-CIENEGA DE CASAL, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-023/016-09/IPR	\$ 360,072.69	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 360,072.69			\$ 360,072.69	MUNICIPAL	100%	100%	09 DE MAYO DE 2016	20 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: LA NORIA DE ARRIBA-LA CAÑADA-AGUAJITO DE LEON-BACAMACARI-EL GUADARE-E.C. MEXICO 15, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-024/016-09/IPR	\$ 309,187.53	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 309,187.53			\$ 309,187.53	MUNICIPAL	100%	100%	09 DE MAYO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: SAN BENITO-EL SALTO, SAN BENITO-BACAMOPA Y BACAMOPA-SANTA ROSALIA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-025/016-09/R33	\$ 500,103.84	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 500,103.84			\$ 500,103.84	MUNICIPAL	100%	100%	28 DE MARZO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA TRAMOS: ROSAMORADA-BUENAVISTA, PALMAR DE LOS LEAL-SEGUNDO ENTRONQUE BUENAVISTA, ROSAMORADA-ZAPOTE DE LOS MOYA, LIMONCITO-LA TASAJERA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-026/016-09/R33	\$ 619,937.96	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACAXTLE S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 619,937.96			\$ 619,937.96	MUNICIPAL	100%	100%	28 DE MARZO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO: EL GUASIMAL-LA HIGUERITA Y E.C. LA HIGUERITA-PORTEZUELO DE ARRIBA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-027/016-09/R33	\$ 280,053.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 280,053.28			\$ 280,053.28	MUNICIPAL	100%	100%	09 DE MAYO DE 2016	17 DE JUNIO DE 2016
CONSTRUCCION DE AULA EN LA LOCALIDAD DE EL POGRESO, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-028/016-06/R33	\$ 350,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00	MUNICIPAL	100%	100%	11 DE ABRIL DE 2016	10 DE JUNIO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: EL TULE-EL GALLO, EL TULE ALTO-EL GALLO-EL MANCHON, EL TULE-CAHUINAHUATO, E. C. CAHUINAHUATO-EL NACIMIENTO-EL RINCON DE LOS SANTOS, CAHUINAHUATO-EL MANCHON Y RINCON DE LOS SANTOS-BACAMOPA, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-029/016-09/R33-2015	\$ 392,975.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V	REINTEGRO (FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2015	\$ 392,975.52			\$ 392,975.52	MUNICIPAL			15 DE JUNIO DE 2016	09 DE JULIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: CORRAL QUEMADO-TABALOPA, TABALOPA-CARRETIILLAS-LOS VACITOS, TABALOPA-CANUTILLOS-E.C. SANTA ROSALIA, E.C. SANTA ROSALIA-LA CASCADA Y E.C. SANTA ROSALIA-RANCHO VIEJO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-030/016-09/R33-2015	\$ 188,633.41	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	REINTEGRO (FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2015	\$ 188,633.41			\$ 188,633.41	MUNICIPAL			22 DE JUNIO DE 2016	06 DE JULIO DE 2016
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. GRAL. RAMON F. ITURBE Y AV. GRAL. RAFAEL BUELNA EN LA COL. FONHAPO EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MOCORITO, SINALOA.	MOC-LPN-01-FORTALECE-2016	\$ 3,729,944.23	LICITACION PUBLICA MOC-LPN-01-FORTALECE-2016	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2016	\$ 1,118,983.27	\$ 1,118,983.27			FEDERAL	0%	30%	11 DE JULIO DE 2016	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. REVOLUCION, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANGEL FLORES, EN PERICOS, MOCORITO SINALOA.	MOC-LPN-02-FORTALECE-2016	\$ 1,857,065.97	LICITACION PUBLICA MOC-LPN-02-FORTALECE-2016	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACXTLE S.A. DE C.V.	(FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2016	\$ 557,119.79	\$ 557,119.79			FEDERAL	0%	30%	11 DE JULIO DE 2016	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE BARRIO (4TA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, MOCORITO SINALOA.	MOC-LPN-03-FORTALECE-2016	\$ 2,775,923.21	LICITACION PUBLICA MOC-LPN-03-FORTALECE-2016	KAOMI S.A. DE C.V.	(FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2016	\$ 832,776.96	\$ 832,776.96			FEDERAL	0%	30%	18 DE JULIO DE 2016	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE BARRIO (3RA ETAPA) MOCORITO SINALOA.	MOC-LPN-04-FORTALECE-2016	\$ 1,839,474.28	LICITACION PUBLICA MOC-LPN-04-FORTALECE-2016	PROYECTOS INDUSTRIALES DEL EVORA S.A DE C.V	(FORTALECE) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	2016	\$ 551,842.28	\$ 551,842.28			FEDERAL	0%	30%	18 DE JULIO DE 2016	EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: AGUAJITO DE LEON-LOS MEZCALES-ZAPOTE DE LOS CAZARES, E.C. AGUAJITO DE LEON-LA JURISDICCION-EL GUAMUCHIL, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-031/016-09/R33	\$ 204,151.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 204,151.88			\$ 204,151.88	MUNICIPAL	100%	100%	22 DE JUNIO DE 2016	09 DE JULIO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMO: E.C. MEXICO 15-EL CARRIZO-LA VAINILLA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-032/016-09/R33	\$ 126,081.79	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 126,081.79			\$ 126,081.79	MUNICIPAL	100%	100%	29 DE JUNIO DE 2016	22 DE JULIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: TIERRITAS BLANCAS-ESTACION RETES-CAIMANERO, ESTACION RETES-RECOVECO Y RECOVECO EL BUEYCITO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-33/016-09/R33	\$ 386,280.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 386,280.00			\$ 386,280.00	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE JULIO DE 2016	22 DE JULIO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: RANCHO VIEJO-ZAPOTILLO, TOBORA-POTRERO DE LOS SANCHEZ Y E.C. MEXICO 15-MEZQUITE GORDO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-034/016-09/R33	\$ 515,040.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 515,040.00			\$ 515,040.00	MUNICIPAL	100%	100%	06 DE JULIO DE 2016	28 DE JULIO DE 2016
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO MINERAL, MOCORITO SINALOA.	MOC-035/016-01/R33	\$ 325,216.39	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACXTLE S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 325,216.39			\$ 325,216.39	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE JULIO DE 2016	28 DE JULIO DE 2016
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MOCORITO SINALOA.	MOC-036/016-01/R33	\$ 296,229.07	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 296,229.07			\$ 296,229.07	MUNICIPAL	100%	100%	01 DE JULIO DE 2016	28 DE JULIO DE 2016
LINEA DE CONDUCCION Y SECCIONAMIENTO DE VALVULAS PARA SUMINISTRO DE AGUA EN SECTOR CASITAS VIVAS, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-037/016-01/R33	\$ 583,458.35	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 583,458.35			\$ 583,458.35	MUNICIPAL	100%	100%	13 DE JULIO DE 2016	03 DE AGOSTO DE 2016
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR AVIACION (1ER ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCORITO SINALOA.	MOC-038/016-01/R33	\$ 846,777.48	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS MOC-038/016-01/R33	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACXTLE S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 846,777.48			\$ 846,777.48	MUNICIPAL	100%	100%	06 DE JUNIO DE 2016	01 DE AGOSTO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: EL VALLE-RINCON DE LOS SANTOS, EL VALLE-CERRO AGUDO, MILPAS DE LOS GONZALEZ-E.C. (EL VALLE-CERRO AGUDO) Y EL MEZQUITE – E.C. (EL VALLE-CERRO AGUDO), EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-039/016-09/IPR	\$ 353,574.96	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V.	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 353,574.96			\$ 353,574.96	MUNICIPAL	100%	100%	27 DE JULIO DE 2016	15 DE AGOSTO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: ARROYO SECO-EL VALLE, EL VALLE-EL REPARO DE LOS GALINDO, EL VALLE-EL MEZQUITE-EL TULE, EL TULE-HIGUERA DE LOS VEGA, HIGUERA DE LOS VEGA-PALO DE ASTA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-040/016-09/IPR	\$ 372,489.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V.	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 372,489.80			\$ 372,489.80	MUNICIPAL	100%	100%	27 DE JULIO DE 2016	15 DE AGOSTO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE OBREGON ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA.	MOC-041/016-01/R33	\$ 125,915.75	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES YAVERO S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 125,915.75			\$ 125,915.75	MUNICIPAL	100%	100%	23 DE AGOSTO DE 2016	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA.	MOC-042/016-01/R33	\$ 326,481.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 326,481.72			\$ 326,481.72	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR CASAS VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA.	MOC-043/016-01/R33	\$ 353,453.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 353,453.82			\$ 353,453.82	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ, MOCORITO SINALOA.	MOC-044/016-01/R33	\$ 351,479.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 351,479.52			\$ 351,479.52	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016
CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE COMANITO, MOCORITO SINALOA.	MOC-045/016-08/R33	\$ 350,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 350,000.00			\$ 350,000.00	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016
RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA DE LOS ROCHA, MOCORITO SINALOA.	MOC-046/016-01/R33	\$ 425,719.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 425,719.50			\$ 425,719.50	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO DE 2016
RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BEQUILLOS, MOCORITO SINALOA.	MOC-047/016-01/R33	\$ 324,983.96	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 324,983.96			\$ 324,983.96	MUNICIPAL	100%	100%	03 DE AGOSTO DE 2016	29 DE AGOSTO DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. MEXICO 15-AGUAPEPE DE LOS GALLARDO-LA VAINILLA, LA VAINILLA-CALERA DE CAPIRATO-COFRADIA DE CAPIRATO, COFRADIA DE CAPIRATO-AGUAMITAS DE CAPIRATO Y LA VAINILLA-LA MORITA, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-048/016-09/IPR	\$ 267,434.53	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUINACXTLE S.A. DE C.V.	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 267,434.53			\$ 267,434.53	MUNICIPAL	100%	100%	15 DE AGOSTO DE 2016	03 DE SEPTIEMBRE DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: E.C. MÉXICO 15-EL DIQUE-AGUAJE DE PERICOS, AGUAJE DE PERICOS-EL BUEYCITO Y ALTOS DE JALISCO-E.C. RECOVECO EL BUEYCITO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-049/016-09/IPR	\$ 399,027.24	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 399,027.24			\$ 399,027.24	MUNICIPAL	100%	100%	08 DE AGOSTO DE 2016	03 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCIDAS BAJO SUS TRES MODALIDADES
(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y LICITACION PUBLICA)
PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



DESCRIPCION DE LA OBRA:	No. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO FISCAL	INVERSION EJERCIDA				TIPO DE INVERSIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	TERMINO
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL					
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMOS: RANCHITO DE LOS GAXIOLA-RANCHO VIEJO, BOCA DE ARROYO-ELPOCHOTE-LA MISION-LA PRIMAVERA, BOCA DE ARROYO-MECATITA-E.C. MOCORITO-ROSA MORADA, MOCORITO(SALIDA LA BRECHA)-EL PROGRESO Y EL PROGRESO-CAITIME, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-050/016-09/IPR	\$ 397,610.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 397,610.88			\$ 397,610.88	MUNICIPAL	100%	100%	19 DE AGOSTO DE 2016	08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA A BASE DE MOTOCONFORMADO TRAMOS: LA OTRA BANDA-EL SALTO, EL SALTO-LA PALMA-E.C. MOCORITO SAN BENITO, EN MOCORITO, SINALOA.	MOC-051/016-09/IPR	\$ 185,156.89	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUIACAXTLE S.A. DE C.V	I.P.R. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2016	\$ 185,156.89			\$ 185,156.89	MUNICIPAL	100%	100%	22 DE AGOSTO DE 2016	08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LÍNEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-052/016-01/R33	\$ 699,660.21	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUIACAXTLE S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 699,660.21			\$ 699,660.21	MUNICIPAL	100%	100%	29 DE AGOSTO DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LÍNEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LA TEPANTITA, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-053/016-01/R33	\$ 548,963.81	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 548,963.81			\$ 548,963.81	MUNICIPAL	100%	100%	29 DE AGOSTO DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AUTOMATIZAR TANQUE EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ, EN MOCORITO SINALOA.	MOC-054/016-01/R33	\$ 117,589.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 117,589.05			\$ 117,589.05	MUNICIPAL	100%	100%	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE PERICOS, MOCORITO SINALOA.	MOC-055/016-01/R33	\$ 136,377.36	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V	(FISM)FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2016	\$ 136,377.36			\$ 136,377.36	MUNICIPAL	100%	100%	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016