

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anulacione Acum		
SIN14140200314741	Pavimentación De Dos Calles En La Sindicatura De San Benito		Sinaloa	Mocorito	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	DD48 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000							0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registra o valida información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.		
SIN1414020031248	Reactivación Del Sistema De Agua Potable De Sacabocera Municipal De Mocorito	JNAFAMAP1401	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$680,837	\$680,837	\$340,418	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN1414020031269	Reactivación Del Sistema De Agua Potable En Pericos , Agua De Mocorito	JNAFAMAP1402	Sinaloa	Mocorito	Pericos	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$870,000	\$870,000	\$435,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	6,341	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN1414020031298	Reedificación De Paso Profundo En La Cabecera Municipal	JNAFAMAP1403	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,795,515	\$1,795,515	\$1,077,310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozos	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN1414020031323	Reforzamiento De La Línea De Conductión Y Sustitución De Equipo De Bombeo En Pericos	JNAFAMAP1404	Sinaloa	Mocorito	Pericos	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$925,736	\$925,736	\$355,442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN1414020031381	Mejoramiento De Eficiencia Comercial Y Eficiencia del Organismo Operador Incluye Equipo De Computo, Residuos En Mocorito	JNAFAMAP1405	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	SD74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIONES EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN1414020031264	Construcción De Drenaje Sanitario En Juan Requía	JNAFAMOP1401	Sinaloa	Mocorito	Juan Requía	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,047,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	624	35.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN14140200312870	Terminación De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Contratos Rodríguez	JNAFAMOP1402	Sinaloa	Mocorito	Contratos Rodríguez (La Otra Rural Banda)	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$495,000	\$495,000	\$297,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN14140200312873	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segun Etapa En Potoso De Los Sanchez	JNAFAMOP1403	Sinaloa	Mocorito	Potoso de Los Sánchez (Estación Rural Techa)	Rural	Subsidios	SD75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	482	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIN14140200313854	Trabajos De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Escobedo (Iraa -Etapa) Tramo Entre Calle Bustosqui Buzón Y Calle Enrique González En Mocorito, Sinaloa.	MCC-010-POVEDARIE	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	DD48 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mocorito	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,432	\$1,610,432	\$1,610,432	\$1,610,432	\$1,610,432	\$483,136	\$483,136	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	30.00	30.00	Financiera: Reporte del 2do Trimestre 2014 / Física: Se esta trabajando en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y Tercericia / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR