

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SIM00150100462754	Pavimentación De La Calle Sin Hombre En La Sindicatura De San Benito		Sinaloa	Mocorito	San Benito	Rural	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM00150100462979	Construcción De Puente San Benito, En El Municipio De Mocorito, Sinaloa		Sinaloa	Mocorito	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM00150200545003	133 Mecovco-Mocorito, Sustitución De Cables Perimetral, Y Rehabilitación De En Instalaciones Eléctricas De Taller De Alumnos Balanceados	15438	Sinaloa	Mocorito	Mecovco	Rural	Subsidios	0601 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	ISIFE	Educación	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140100316761	Pavimentación De Dos Calles En La Sindicatura De San Benito		Sinaloa	Mocorito	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200331269	Sustitución Del Sistema De Agua Potable En Pericos, Mpio De Mocorito	JNAPANP1402	Sinaloa	Mocorito	Pericos	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200331298	Perforación De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal	JNAPANP1403	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200331323	Reformación De La Línea De Conducción Y Sustitución De Equipo De Bombas En Pericos	JNAPANP1404	Sinaloa	Mocorito	Pericos	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200331381	Mejoramiento De Eficiencia Comercial Y Financiera Del Organismo Operador Incluye Equipo De Computo, Puffieros En Mocorito	JNAPANP1405	Sinaloa	Mocorito	Mocorito	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200332864	Construcción De Drenaje Sanitario En Juan Escutia	JNAPANP1401	Sinaloa	Mocorito	Juan Escutia	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200332870	Terminación De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Constanancio Rodríguez	JNAPANP1402	Sinaloa	Mocorito	Constancio Rodríguez (La Otra Banda)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140200332873	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Potrero De Los Sanches	JNAPANP1403	Sinaloa	Mocorito	Potrero de los Sanches (Estación Techa)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140300339408	Demolición Y Construcción De Puente Sobre Carretera Mocorito - Rosa Morada Km 14 000	SDUP249-14	Sinaloa	Mocorito	Rosa Morada	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Estado de Sinaloa.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	69,800,000	69,790,541	69,790,541	69,790,541	69,686,121	69,686,121	69,686,121	98.93	00	Metros	692	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SIM14140400427133	Perforación De Pozo Profundo, Interconexión Y Arreglo Hidráulico En Cerro Agudo	JNAPANP1404	Sinaloa	Mocorito	Cerro Agudo	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140400427180	Segunda Etapa De Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Higüera De Los Vejes	JNAPANP1405	Sinaloa	Mocorito	Higüera de los Vejes	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140400427203	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En San Francisco	JNAPANP1406	Sinaloa	Mocorito	San Francisco (El Cruceiro)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM14140400427219	Rehabilitación De Carcamo De Aguas Residuales En Calmanero	JNAPANP1407	Sinaloa	Mocorito	Calmanero	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SIM15150200537391	Pavimentación De La Calle Sin Hombre En La Sindicatura De San Benito, En Mocorito, Sinaloa.	MOC-010-PDRADEN-2015	Sinaloa	Mocorito	San Benito	Rural	Subsidios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2015	610,000,000	69,393,529	69,393,529	69,393,529	62,818,059	62,818,059	62,818,059	30.00	00	Metros Cuadrados	505	0.00	5.00	Financiera: pago de anticipo 30 % / Físico: Obra en proceso / Registro: